

Avloppsrening
Sonny Sundelin

Styrelsen för Stockholm Vatten (VA) AB

FÖRDYRNING AV INVESTERINGSPROJEKT- DANVIKENS PUMPSTATION

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

- att Godkänna ytterligare kostnader uppgående till 3 miljoner kronor utöver tidigare beslutad total utgiftsram om 61 miljoner kronor.
- att Godkänna total utgiftsram för projektet uppgående till 64 miljoner kronor.
- att Bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd utgiftsram.

Gösta Lindh

Sonny Sundelin

ÄRENDET

Slutförandet av totalrenoveringen av Danvikens pumpstation har försenats enligt utsatt tidplan. Projektets genomförandefas startade första kvartalet 2011 och projektet har haft för avsikt att slutföras fjärde kvartalet 2012.

I januari 2014 godkändes entreprenaden av huvudbesiktningsmannen och projektet ska avslutas inom kort.

Denna försening har medfört merkostnader som till stor del omfattar etableringskostnader och timkostnader för projektorganisationen.

Projektet har drivits som en samordnad generalentreprenad, vilket innebär att byggföretaget PEAB i detta fall ansvarar för genomförandet gentemot Stockholm Vatten(SV). Vid kontraktsskrivning, 2010-06-22, övertog PEAB tre stycken underentreprenadskontrakt, luftbehandling, maskin och el- och styr, av SV. Bygglédare och kontrollanter kontrakterades för att säkerhetsställa att utförandet av entreprenörernas arbete följer gällande kontraktskrav.

Vid första slutbesiktningsstillfället, 2012-09-25, framförde besiktningsorganisationen så många brister och ej slutförda punkter att slutbesiktningen sköts upp i avvaktan på färdigställande. Det kvarstod allvarliga brister i säkerhetsfunktioner och maskinella funktioner som entreprenören hade svårt att slutföra.

För att komma till avslut och slutföra projektet har Stockholm Vatten under augusti 2013, hävt kontraktet med bygglidare och kontrollanter och ersatt funktionerna med nya personer.

Bolaget har även, den 31 januari 2014, avslutat kontraktet med El- och styrentreprenören med syftet att SV ska få möjlighet att med annan part åtgärda kvarstående punkter på entreprenörens bekostnad.

Projektet är i dagsläget på god väg att slutföras i enlighet med kontraktshandlingars krav samt med en ökad driftsäkerhet av pumpstationen som avsågs vid start av projektet.

Med dessa nya förutsättningar beräknas projektet kunna avslutas under mars 2014.

SLUT