

Slutrapport Krusbodavägen gång och cykel bana.



Målet med projektet

- Genomförandet av Krusbodavägen gång och cykelbana breddning, mellan Myggdalsvägen och Wättinge gårdsväg.
- Skapa säkrare GC-väg från Hållplatsen till Dalskolan



Projektets resultat



- Projektet genomfördes enligt tidplan
- Ändringar och tilläggsarbetet har kunnat hanteras smidigt under byggtiden

Tidsåtgång

- Total tidsåtgång ca 1,1 år
- Detaljprojektering var ca 04 månader
- Byggproduktion var ca 07 månader
- Arbetet blev klart 3 månader innan planerad slutdatum.



Projektekonomi

Total budget	6,3 milj
Projekteringskostnader	0,6 milj
Byggkostnader	5,7 milj



