

Tyresö Gymnasiums Kök



Tyresö Gymnasium, informationsärende

- Projektet status:

- Pågående upphandling
- Nästa milstolpe är kontraktsskrivande med entreprenör. Slutet av februari/början på mars 2023.
- Byggperiod ca 12 månader.
- Bedömd ny sluttid februari/mars 2024.

- Projektets ekonomi:

- Tidigare budget ca 39 MSEK
- Nytt behov budget xx MSEK

Tyresö Gymnasium, informationsärende

● Motiv:

- Marknadsläget: Ca 50% av utökat behov beror på kostnadsökningar map inflation och materialpriser.
 - Förberedande åtgärder för krisvatten såsom pumpar, parallellt ledningssystem, etc.
 - Uppdatering av befintliga brandceller/glaspartier, skapandet av nya utrymningsvägar från matsal.
 - Utökade utrymmen för sophantering pga myndighetskrav.
- Varumottagning: Iordningställande av nya utrymmen för varumottagning till skolans övriga verksamhet
 - Takkonstruktion: ombyggnaden av befintlig del är så omfattande att det konstateras att nybyggnadsreglerna gäller, vilket innebär att befintlig takkonstruktion inte uppfyller dagens krav.
 - Elkraft: Ombyggnation av kommunens undercentral för att klara elförsörjningen samt att Vattenfall behöver bygga om sin transformatorstation.

