

Handläggare
Tyresö kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Ronald Gustavsson
Partneringchef
08-57829984
Ronald.gustavsson@tyreso.se

Handlingstyp
Tjänsteskrivelse
Datum
2024-01-17

Sida
1 (2)
Diarienummer
KSM -2024-49

Mottagare
Stadsbyggnadsutskottet

Slutrapport Raksta etapp 8

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut till stadsbyggnadsutskottet

- Slutredovisningen noteras.

Kommunstyrelseförvaltningen

Cynthia Runefjärd
Kommundirektör

Johan Bergman
Tf. Chef samhällsbyggnadskontoret

Sammanfattning

Samhällsbyggnadskontoret har avslutat projektet med genomförande av detaljplanen ”Raksta Etapp 8”. Vägar och VA-anläggningar är utbyggda enligt detaljplanen som vann laga kraft 2018-01-03 där entreprenaden pågick under tiden 2020 -2023.

Beskrivning av ärendet

Genomförandet av VA och gatuutbyggnad inom Raksta etapp 8 har slutförts och slutbesiktigats med godkänt resultat.

I januari 2018 vann detaljplanen för området laga kraft och under 2020-2023 har entreprenören JM Entreprenad utfört anläggningsarbeten inom området.

Ekonomiska konsekvenser

Projektet överskred budget med + 5 % till stor del beroende på ökade kostnader för material och tjänster.

Del av projektets kostnader finansieras genom uttag av gatukostnader och anslutningsavgifter för VA. Godkänd slutbesiktning skedde ca ett år försenat under våren 2023 och projektet anses avslutat.

Prövning av barnens bästa

Någon prövning av barnets bästa har inte eftersom ombyggnaden inte bedöms påverka barnen i någon större omfattning. Gatubelysning i området kan göra det lättare och säkrare att ta sig till och från skola och hållplatslägen till fots och cykel. Detta bidrar till en tryggare gatumiljö att vistas i för barn och föräldrar.

Bilaga: 1

Slutrapport Raksta Etapp 8