

Till styrelsen

Vällingby Centrums förnyelse – lägesrapport

Till denna rapport fogas en lägesrapport från projektchefen avseende Vällingby Centrums förnyelse, bilaga 1.

Aktuell slutkostnadsprognos för projektet uppgår till 2 963 Mkr, vilket är 15 Mkr högre än den prognos som redovisades i föregående lägesrapport. Den ekonomiska risken avseende investeringens storlek redovisades för styrelsen den 2 maj 2006 och bedömdes då uppgå till maximalt 230 Mkr i förhållande till då gällande slutkostnadsprognos om 2 894 Mkr. I dagsläget bedöms den totala risknivån vara i stort sett oförändrad.

Hemställes att styrelsen beslutar

att med godkännande lägga lägesrapporten till handlingarna.

Vällingby den 9 februari 2007

Göran Wendel