

Vällingby Centrum Förnyelseprojektet

Sammanställning av beslut och avrapportering i Svenska Bostäders styrelse

Datum	Beslutsstyp	Beslutets innehåll	Kalkyl/Budget (Mkr)	Slutkostnadsprognos (Mkr)
2002-10-17	Inriktningsbeslut	Påbörjande av projektering och uthyrning		
		Uppdrag att återkomma med förslag till preliminärt investeringsbeslut		
2003-04-25	Inriktningsbeslut	Förnyelseprojektets omfattning		
2003-06-05	Investeringsbeslut	Tillfälliga butiksetableringar		
		Ombyggnad av Kontorsskylten 2 (Centrumhuset)		
		Projektering för överdäckning för modevaruhus samt parkeringshus på spårområdet		
		Förvärv av T-banhuset		
		Redovisad kalkyl för projektet (beslutat alternativ)	2 269	
2004-01-16	Investeringsbeslut	Projektering av ny biograf		
		Projektering av underbyggnad av Ångermannagatan		
		Projektering av ombyggnad av Kontorsskylten 6		
2004-03-01	Inriktningsbeslut	Projektet utökas med volymhandel på spårområdet, anläggning för bergvärme och –kyla samt provisoriskt parkeringsdäck		
	Investeringsbeslut	Utförande av provisoriskt parkeringsdäck		
		Projektering för samtliga fastigheter		
	Budgethöjning	Ny budget p g a ovanstående utökningar	2 474	
2004-03-30	Investeringsbeslut	Byggnad av ny biograf och förlängning av lastfar		
2004-08-26	Investeringsbeslut	Reparation av betongdäck och omläggning av markbeläggningar		
2004-10-08	Investeringsbeslut	Byggnad av modevaruhuset inkl överdäckning av tunnelbana		
		Byggnad av parkeringshus och volymhandel på spårområdet		
		Byggnad av svävande tak		
		Ombyggnad av T-banhuset		
2004-12-02	Investeringsbeslut	Ombyggnad av Kontorsskylten 5		
		Om- och tillbyggnad av Kontorsskylten 8		
2005-02-17	Investeringsbeslut	Nybyggnad av parkeringshus och lokaler vid Ångermannagatan		
2005-04-12	Inriktningsbeslut	Ettstegs utbyggnad av parkeringshus vid Ångermannagatan (utökad budget)		
	Investeringsbeslut	Om- och tillbyggnad av Kontorsskylten 6		
		Ombyggnad av Kartritaren 3		
	Budgethöjning	Utökad budget p g a försenad detaljplan, programändringar mm	2 601	
2005-08-25	Investeringsbeslut	Utökad anläggning för bergvärme och –kyla		
		Butiksbyggnad intill volymhandeln		
		Nya butiker i Kontorsskylten 7		
	Budgethöjning	Utökad budget p g a ovanstående	2 646	
2005-12-08	Budgethöjning	Utökad budget p g a ytterligare försenad detaljplan, programändringar mm	2 894	
2006-05-02	Godkännande	Analys av projektekonomin		
2006-06-15	Godkännande	Lägesrapport		
2006-08-29	Godkännande	Lägesrapport		
2006-10-03	Godkännande	Lägesrapport		2 915
2006-12-19	Godkännande	Lägesrapport		2 948
2007-02-22	Godkännande	Lägesrapport		2 963
2007-03-29	Godkännande	Lägesrapport		2 963
2007-05-08	Godkännande	Lägesrapport		2 974
2007-08-26	Godkännande	Lägesrapport		2 987
2007-10-02	Godkännande	Lägesrapport		3 001
2007-12-04	Godkännande	Lägesrapport		3 001
2008-02-14	Godkännande	Lägesrapport		3 001
2008-03-18	Godkännande	Lägesrapport		3 001
2008-06-10	Godkännande	Lägesrapport		3 001