



Reviderat inriktningsbeslut

Upprättad av	Björn Jerbic
Datum	2022-06-03
Projektnamn	Norrtullsgatan breddning av gångbana och trädåtgärder
Huvudprojekt	H8000365
Projektnummer	8004527

Detta beslut gäller revidering av utredningsbudgeten som beslutades av trafiknämnden 2021-08-26. I övrigt ligger inriktningen kvar.

Bakgrund	Målsättningen har varit att försöka hinna påbörja arbeten inom ramen för framkomlighetshalvmiljarden. Därför har projektet valt att ta fram ett mer detaljerat underlag till GB för att kunna gå till upphandling snabbare, något som gjort att kostnaderna ökat i planerafasen. Under arbetet har fortsatta utredningar av betongplattan som påträffades under programutredningen genomförts. Plattans omfattning har visat sig vara betydligt större än tidigare befarats. Plattan är en rest från tiden när spårväg gick längs gatan. Påverkan på projektet: • (Provborrningar i programskedet visade endast betong i en punkt) • Fördjupade undersökningar av denna har behövts vilket medfört kostnader för provborrningar, kompletterande provgropar, TA-material mm • Geoteknisk undersökning har fördyrats • Betongplattans fullständiga utbredning har inte blivit känd förrän sent i projekteringen och har medfört revidering av projekteringen • Utöver påverkan på projekteringen har plattan även medfört ökade kostnader för utredning och för projektledning • Påverkat projektets tidplan vilket lett till ökad tidsåtgång för projektörerna Påverkan på ledningar har varit större än vad som bedömdes i programskedet, särskilt avseende en eventuell renovering eller flytt av vattenledning: • Mer samordning med ledningsägare • Mer tid för projektering • Mer tid för utredning och projektledning internt
-----------------	--



--	--

Ekonomi	I inriktningsbeslutet uppskattades projektets planeringskostnader till 3,5 mnkr (beslut i trafiknämnden 210826). Planeringskostnaderna utökas med 1,3 mnkr. En del av dessa kostnader hade annars kommit i detaljprojekteringsskedet.
----------------	---

Tid	Planen är att ge trafiknämnden underlag för genomförandebeslut under hösten 2022 (september-november). Enligt den övergripande tidplanen i inriktningsbeslutet skulle entreprenad påbörjas under 2022 och slutföras under 2023. Nu är planen att påbörja och färdigställa arbetena under 2023.
------------	--

Reviderat inriktningsbeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	30/6-2022
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	1,3 mnkr		