

Dnr: 1263-2010

Utbildningsförvaltningen  
Att. Thomas Björk  
Box 22049  
104 22 STOCKHOLM

Vår referens: Kamran Lotfi

Stockholm 2010-05-20

Er referens: Thomas Björk

SISABs Proj. nr. **161003-8994**

## **Projektredovisning – Uppförande av ny paviljong på Sturebyskolan**

Refererande till gällande hyresavtal och Er beställning Gr:1783 daterad 2011-04-28 samt genomgång med förvaltningen erbjuder vi oss att utföra rubricerat arbete enligt nedan angivna förutsättningar.

- **Utförande**

Utförande enligt ritningar 3 st: Situationsplan, fasad- och planritning

Vid projektarbetet har skolans ledning och personal samt utbildningsförvaltningens representant deltagit.

- **Ekonomi**

Hyran för den nya paviljonguppställningen redovisas nedan i enlighet med ert direktiv med en 5-årig uppställningskostnad.

Projektkostnaden är beräknad kostnad, vilket innebär att projektkostnaden kommer att regleras mot verklig kostnad efter genomfört arbete.

Om nyttjandet av lokalerna avslutas innan hyreskontraktet upphör, debiteras resterande värde på projekt- och inhyrningskostnad.

Uppställning och inhyrning av skolpaviljong på 460 m<sup>2</sup>.

**Hyra med en 5-årig uppställning: 1 097 000 Kr/år exkl moms**

På alla kostnader/hyror tillkommer moms.

- **Tider**

Ansökan om bygglov för 5 år skickades in den 29 maj 2011.

Inhyrd paviljong beräknas kunna färdigställas för inflyttning tidigast under oktober 2011. Om vi skall klara en inflyttning enligt ovan måste SISAB senast den 30 juni 2011 ha en beställning för genomförande från er så vi kan teckna avtal med paviljongleverantören.

I de fall genomförandebeslut och efterföljande beställning inte är SISAB tillhanda före juli 2011 kommer nedlagda projektkostnader att faktureras.

Offerten är giltig t o m juni 2011.

- **Övrigt**

I projektkostnaden ingår ej lös inredning och utrustning.

Med vänliga hälsningar

### **Skolfastigheter i Stockholm AB**

Åsa Öttenius  
Vd

Anders Eklund  
Projektavd. chef

Olle Åberg  
Regionchef