

## § 9 Beslutsordning Stockholmshusen

VD hänvisade till ärende 9.

### Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Genomförandebeslut för projekt inom Stockholmshusen kan godkännas innan detaljplanen vunnit laga kraft under förutsättning att sådan villkoras i bolagsstyrelsens beslut, för respektive projekt.

I samband med beslutet gav styrelsen VD i uppdrag att undersöka möjligheterna för att även andra projekt än Stockholmshusen hanteras på samma sätt i syfte att minska ledtiderna för nyproduktion.

## § 10 Slutredovisning Töfsingedalen

VD hänvisade till ärende 10.

### Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Slutredovisning för nybyggnad i kv. Töfsingedalen, Östermalm godkänns.

## § 11 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser

VD hänvisade till ärende 11.

### Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Styrelsen beslutar att godkänna rapporten angående inkomna och besvarade remisser.

## § 12 VD informerar

Nyproduktionschefen Gustaf Lundin informerade om platsbesöket hos underleverantören till den upphandlade modulleverantören 3BD Development AB. Stockholmshem besökte fabriken, inspekterade en byggd provmodul och fick se dokumentation. Det fanns inget väsentligt att anmärka på. Vissa produktval för att bättre anpassa produkterna till bolagets förvaltning kunde fortfarande göras. Stockholmshem kommer sannolikt även att besöka fabriken när produktionen av de beställda modulerna är igång. Referensobjekt fanns att besöka inom EU dit leverans skett.

Patrik Andersson redogjorde för det aktuella läget när det gäller tillfälliga boenden för personer med permanent uppehållstillstånd. Byggloven för nya moduler i Bromma, Örby och Sätra har överklagats men Länsstyrelsen avslog dessa. Beslutet i länsstyrelsen har överklagats till Mark – och Miljödomstolen. De tidigare inflyttade modulerna i Fagersjö är återställda efter branden i oktober ifjol och var klara för inflyttning för SHIS Bostäders verksamhet den 1 februari.