

Djuröhemmet

Projektrapport: 2018-03-19

Projektbudget	Projektprognos	Upparbetat	Start-/sluttid
40 mnkr ny budget 47mnkr	47 mnkr + 3 mnkr (investeringsstöd)	5 mnkr	2016-09-08/2019-Q2
Projektledare	Projektnummer/Dnr	Beställare	Externt PL/Pnr
John Roos	51050	VON via Tekniska nämnden	Patrik Nordmark/2378070

Övergripande status



Tidplan

~~Fas 3 - produktionsfasen påbörjades i dec 2017. Beräknas stå klart andra kvartalet 2019.~~

Tidplanen för mark släpar.

Troligtvis med ca 2 veckor. Active (markentreprenör)jobbar på för att ta igen tid. Det blir nog svårt att jobba igen all tid men någon vecka borde man kunna räkna med. Påverkar ej sluttiden.

Tanken var att gjuta plattan den 15:e Mars. Detta kommer nu troligtvis ske i slutet av Mars.

Status i projektet

Slutförda aktiviteter	Kommande aktiviteter	Riskhantering	Beslut/Förslag till beslut
Schaktarbeten för husgrund klara. "Första spadtag, avtäckning skylt" Klart 8/3 13.00	Gjutning av husgrund 27-28 Mars.	Projektekonomin kommer att följas upp kontinuerligt under hela projektiden. Budgeten är tight, därmed krävs djupgående avstämning/prognosarbete. Samtal med Arcona/Veidekke förs dagligen för att säkerställa att budget hålls. Dock kommer tightare avstämnings behövas så snart plattan börjar gjudas. Detta för att säkerställa att markbudget hålls samt att inköpen fram till gjutning av platta har hållt budget (Detta sker även i veckorna då jag i den mån det går är inblandad i upphandlingarna)	