

Djuröhemmet

Projektrapport: 2018-04-25

Projektbudget	Projektprognos	Upparbetat	Start-/sluttid
40 mnkr ny budget 47mnkr	47 mnkr + 3 mnkr (investeringsstöd)	10 mnkr	2016-09-08/2019-Q2

Projektledare	Projektnummer/Dnr	Beställare	Extern PL/Pnr
John Roos	51050	VON via Tekniska nämnden	Patrik Nordmark/2378070

Övergripande status ¶

Tidplan	Kostnad	Kvalitet	Samverkan
Stomme släpar ca 2 veckor. Dock skall sluttid hållas.	Hittills ligger vi i fas. Flaggar dock för att kostnader kan uppstå pga förseningar.	Det ser bra ut. Dock finns en del anmärkningar på en del egenkontroller. Efter genomgång på plats med KA skall Active komplettera med en del uppgifter.	Bra och nära samarbete mellan VK och Arcona/Veidekke.

Status i projektet

Slutförda aktiviteter	Kommande aktiviteter	Riskhantering	Beslut/Förslag till beslut
Gjutning av grund klar.	Stommontage.	Projektkonomin kommer att följas upp kontinuerligt under hela projekttiden. Budgeten är tight, därmed krävs djupgående avstämning/prognosarbete. Samtal med Arcona/Veidekke förs dagligen för att säkerställa att budget hålls. Dock kommer tightare avstämningar behövas så snart plattan börjar gjutas. Detta för att säkerställa att markbudget hålls samt att inköpen fram till gjutning av platta har hållit budget (Detta sker även i veckorna då jag i den mån det går är inblandad i upphandlingarna)	