

# T1, T2, VB

1(2)

## Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

**Åtgärdens namn**

Dagvattenhantering vid Långsjöbadet

**Åtgärdens start- och slutdatum**

2016-2019

**Grunduppgifter**

Förvaltning/bolag

Älvsjö stadsdelsförvaltning

**Kontaktuppgifter**

Namn

Eva Wretling

e-postadress

[eva.wretling@stockholm.se](mailto:eva.wretling@stockholm.se)

tfn

08-508 21 080

## Ekonomisk uppföljning

**Grunduppgifter**

Total investering

6450 tkr

Beviljat belopp (kommunalt)

3550 tkr

Beviljat belopp (statligt)

**Utfall**

1842 tkr

**Prognos resterande år**

4608 tkr

Eventuella avvikelser

En utökad utredning om Långsjöns svåra markförhållanden har gjorts vilken har resulterat i ett ändrat angreppssätt för anläggningen och arbetsutförandet. Nya kompletterande arbetsbeskrivning har upprättats för att anläggningsarbetet skall kunna utföras med god säkerhet och för en hållbar anläggning. För att undvika att ha badplatsen avstängd under badsäsongen planeras anläggningen påbörjas hösten 2019. Nämnden ansöker om ombudgetering av ej förbrukade medel. Nämnden kommer också att söka ytterligare klimatmedel i T1 2019.

## Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Ytterligare geoteknisk utredning har genomförts och kompletterande arbets- och anläggningsbeskrivningar har tagits fram. Projektet fortlöper nu med granskning av bygghandlingarna och förfrågan om offert.

Eventuella avvikelser

Det utökade arbetet med att ta fram kompletterande handlingar, för säkerställande av anläggningen och arbetsutförandet är projektet försenat och planeras att påbörjas efter 2019 års badsäsong och slutföras hösten 2019.

2(2)

Övriga resultat eller effekter

|  |
|--|
|  |
|--|