

Slutrapport

Arbetsnamn: Wättinge A1

Författare: Areti Dahlin

Datum: 2021-10-05

Version: 1

Sida: 1 (2)

Slutrapport

Wättinge etapp A1

1 Inledning

Projektets uppdrag var att bredda en befintlig väg för att ge plats för bussar som normalt inte passerade sträckan.

Sorex Entreprenad AB genomförde byggnation av breddning mellan Maj-Juni 2021. Slutbesiktning gjordes i Juli 2021 av Infra konsult.

2 Projektets resultat

Godkänd entreprenad. Busstrafiken började köra på Granängsringens östra sida fr.o.m. den 12:e juli 2021.

3 Utvärdering av arbetet i projektet

Wättinge A1 utfördes enligt handlingar. Ändringar i förhållande till projektering har gjorts i form av olika tillägsarbeten. Projektets mål har uppfyllts.

Kommunen och Tybo ägde mark som avgränsade projektet, vilken var till stor fördel för projektet. Vidare har det varit en bra kommunikation med hyresgästerna i området.

4 Projektbudget

Etapp A1 ingår som en del i en större etapp där det finns en summa som är budgeterad och beslutad för hela etappen. Budgeten för A1 uppskattades till 2,5 milj. Skillnaden mellan budget och faktiskt utfall beror på mycket sprickigt berg. De kostnader som slutredovisats för utförande av Wättinge A1 uppgick till 2 815 639.

5 Överlämnande

Överlämning av anläggning har gjorts till driftavdelningen.

5.1 Godkännande av slutrapport

Beställare

Sara Kopparberg

Byggprojektledare

Areti Dahlin