

Handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Areti Dahlin
Byggprojektledare
08-578 28228
aretidahlin@tyreso.se

Handlingstyp
Tjänsteskrivelse

Datum
2021-10-05

Sida
1 (2)
Diarienummer
KSM 2021-1228

Mottagare
Kommunledningsutskottet

Slutredovisning Wättinge etapp A1

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunledningsutskottet för beslut i kommunstyrelsen

- Slutredovisningen noteras.

Kommunstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Kommundirektör

Sara Kopparberg
Chef Samhällsbyggnadskontoret

Sammanfattning

Samhällsbyggnadskontoret har avslutat projektet med genomförandet av Wättinge etapp A1 breddning. Byggnationen avslutades under sommaren 2021.

Etapp A1 är en del Wättinge etapp A som ingår i arbetet med ut- och ombyggnad av infrastrukturen inom Wättingeområdet.

Beskrivning av ärendet

Projektets uppdrag var att bredda en befintlig väg för att ge plats för bussar som normalt inte passerar sträckan. Förberedande arbeten för etapp A1 Wättinge innefattade en stor del bergschakt, uppbyggnad av körbana samt gångbana, nya busshållplatser men även mindre diverse VA-arbeten, terrasseringsarbeten samt beläggningsarbeten.

Byggtid: 2021-05 – 2021-06 med godkänd slutbesiktning som utfördes den 01 Juli 2021.

Budget finns för hela etapp A, inom det större paraplyprojektet för Wättingeområdet.

Budget för del-etapp A1 är 2,5 mnkr. De kostnader som slutredovisats för projektering och byggproduktion uppgick till cirka 2,8 miljoner. Avvikelsen består i huvudsak av merkostnader för att hantera sprickigt berg.