

## Slutrapport

Arbetsnamn: Töresjövägen GC

Version: 1

Författare: Raymond Moube T

Sida: 1 (3)

Datum: 2021-11-22

---

# Slutrapport

## Töresjövägen GC

## 1 Inledning

Töresjövägen Klubbades i KS under 2019 som ett tillägg till cykelplan, strax efter det påbörjades detaljprojekteringen för att ta fram bygghandlingar. Projektets uppdrag var att driva projektet fram till färdigställda gång och cykelbana på söder, gångbana på norra sidan och ny asfalt på körbana. Men för att möjliggöra byggnation var kommunen tvungen att lossa in mark som var redan planlagd som gatumark och göra några överlåtelseavtal under byggtiden. Slutbesiktning av Töresjövägen GC gjordes i Mai 2021.

## 2 Projektets resultat

Projektets mål var att tillskapa en separerad gång och cykelbana på Töresjövägen samt att lyfta upp hela gatan genom att asfaltera om körbana och bygga en gångbana på norra sidan.

## 3 Utvärdering av arbetet i projektet

Planerad GC banan och hela Töresjövägen har genomfört enligt plan. Mindre ändringar i förhållande till detaljprojektering har gjorts, men som helhet har projektets mål uppfyllts.

Till en början var tanken att bygga upp en Gång bana på hela norra sidan och en gång och cykelbana på södra sidan. Men den kommunala marken räckte inte till hela vägen, därför har vi ingen gångbana på norra sida av Töresjövägen 16-22.

Erfarenheten av detta är att vi behöver bättre framförhållning av exploateringsfrågor kring våra projekt.

## 4 Projektbudget

Projektet har inte haft en formell projektbeställning och skulle bygga från cykelplan budget. Den totala budgeten för cykelplan är 30 miljoner kronor.

De kostnader som slutredovisats för utförande av Töresjövägen GC uppgick till 14 607 913 kr.

Varav 830 141 Kr för projekteringskostnader och 13,777 772 Kr för byggproduktion.

Kommunen har fått bidrag från Trafikverket på 1 400 000 kr

## Slutrapport

Arbetsnamn: Töresjövägen GC

Version: 1

Författare: Raymond Moubé T

Sida: 3 (3)

Datum: 2021-11-22

---

## 5 Överlämnande

Överlämning av anläggning har gjorts till driftavdelningen som hade en representant på plats vid slutbesiktning.

### Godkännande av slutrapport

---

Beställare

Sara Kopparberg

---

Projektledare

Raymond Moubé T.