

Slutrapport

Arbetsnamn: Regnbädd i Tyresö Stadspark

Version: 1

Författare: Franco Panfichi

Sida: 1 (4)

Datum: 2021-10-19

Slutrapport

Regnbädd i Tyresö Stadspark

1 Inledning

I stadsparken invid Tyresö Centrum finns en regnbädd ” Rain-garden” som sedan den byggdes 2015 stått torr. Planen var ursprungligen att regnbädden skulle fungera som översvämningsyta och ska kunna fyllas med vatten vid stora skyfall.

Den torra regnbädden utgörs idag av en grusyta utan vegetation och upplevs av många som en ej färdigställd yta. Många har önskat sig och förväntat sig en vattenspegel på platsen.



Syftet med investeringen är:

Att bygga om regnbädden (Rain-garden) i Tyresö stadspark så att denna får en dekorativ vattenspegel.

Målet är att ge ökat upplevelsevärde åt vår stadspark i form av ett vattenelement som sedan länge är efterfrågat av våra medborgare.

2 Projektets resultat

Nu har här anlagts en liten damm dit regnvatten porlar via en ränna från torget ovanför. Grusbädden har bytts mot en jordbädd.



Det hela omges av gröna marktäckande växter. Platsen har bytt karaktär, men fyller fortfarande sin funktion som översvämningssdam.

3 Utvärdering av arbetet i projektet

Entreprenaden utfördes enligt handlingar. Ändringar i förhållande till projektering har gjorts i form av tilläggs arbete, och projektets mål har uppfyllts.

4 Projektbudget

Kalkylen baserades på nuvarande utformning av dammen och det lösningsförslag som tagits fram i utredningen gjord av Tyréns hösten 2019.

Kostnader för ombyggnation damm inkl ny VA-lösning; 1 300 000 kr
Investeringsansökan framställdes genom beslut i kommunfullmäktige den 5 september 2019.

De kostnader som slutredovisats för utförande uppgick till 1 250 000 kr.

Projektbudget	1,3 mkr
Utfall	1,25 mkr
Differens mot budget	50 tkr

Slutrapport

Arbetsnamn: Regnbädd i Tyresö Stadspark

Version: 1

Författare: Franco Panfichi

Sida: 4 (4)

Datum: 2021-10-19

5 Överlämnande

Överlämning av anläggning har gjorts till driftavdelningen 2021-05-12

Markentreprenören ansvarar för skötsel under garantitiden för år 2021 och 2022

5.1 Godkännande av slutrapport

Beställare

Charlotta Klinth

Byggprojektledare

Franco Panfichi.