


Projektname	Prästgårdsstråket etapp 3
Geografisk plats för investering	Prästgårdsstråket. SDF Hägersten-Älvsjö
	
Projektets mål och syfte	<p>Projektet syftar till att genomföra en omgestaltning av den kvarvarande delen av Prästgårdsstråket i Solberga, i syfte att förbättra tryggheten och den fysiska miljön i området. Platsen har under en längre tid identifierats som otrygg, bland annat kopplat till närheten till Älvsjö resecentrum och förekomst av droghandel, ordningsstörningar och annan brottslighet.</p> <p>Den aktuella etappen präglas av ett eftersatt skick med stora marksättningar, trasig beläggning, slitna möbler och otrygga miljöer. Samtidigt har stråket en viktig funktion som gång- och cykelförbindelse samt som vistelsemiljö för boende i området. Tidigare genomförda upprustningar i andra delar av stråket har visat på tydligt positiva effekter ur trygghetssynpunkt.</p> <p>Målet med projektet är att:</p> <ul style="list-style-type: none"> • skapa en tryggare, mer attraktiv och välfungerande stadsmiljö, • stärka stråkets roll som ett viktigt gång- och cykelstråk samt vistelseyta, • motverka olovlig biltrafik och felparkering, • samt försvåra och förebygga droghandel, bruk och andra ordningsstörningar. <p>Projektet ska bidra till att öka den upplevda tryggheten i området och på sikt minska platsens koppling till otrygghet och brottslighet, i linje med stadens trygghetsarbete och lokala prioriteringar.</p>


Slutredovisning

<p>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</p>	<p>Genomförd omgestaltning av Prästgårdsstråket, etapp 3, har resulterat i en tydlig upprustning av den fysiska miljön och en förbättrad funktion som gång- och cykelstråk samt vistelseyta. Tidigare brister såsom ojämna och skadade beläggningar, slitna möbler, otrygga och svåröverblickbara ytor samt bristande struktur i platsens utformning har åtgärdats.</p> <p>Åtgärderna har bidragit till att skapa en mer öppen, överblickbar och välordnad miljö, vilket minskar utrymmet för oönskade aktiviteter. Genom att tydliggöra stråkets utformning och funktion samt begränsa möjligheten till olovlig biltrafik och parkering har platsens användning styrts mot gång-, cykel- och vistelseändamål.</p> <p>Den förbättrade utformningen har stärkt den upplevda tryggheten i området, vilket ligger i linje med tidigare erfarenheter från genomförda etapper av Prästgårdsstråket. Åtgärderna bedöms även bidra till att försvåra etablering av droghandel och andra ordningsstörningar genom att minska tillgången till undanskymda och otrygga miljöer.</p> <p>Sammantaget har projektet uppfyllt sitt syfte genom att skapa en mer attraktiv, trygg och funktionell stadsmiljö för boende, besökare och passerande i området</p>
<p>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</p>	<p>Projektet har genomförts i enlighet med plan avseende såväl inriktning som omfattning och tidplan. Inga större avvikelser har identifierats under genomförandet.</p> <p>En mindre kostnadsrelaterad avvikelse har uppstått, vilken redovisas under avsnittet för ekonomiskt utfall. I övrigt har projektet kunnat genomföras enligt planerade förutsättningar.</p>
<p>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter</p>	<p>Projektets totala budget uppgick till 5,9 mnkr enligt ansökan. Kostnadsfördelningen var planerad enligt följande:</p> <p>Entreprenad: 4 500 tkr Material och möblering: 1 200 tkr Byggledning: 200 tkr</p> <p>Det faktiska utfallet uppgår till totalt 4 170 tkr, fördelat enligt nedan:</p> <p>Entreprenad och material: 4 100 tkr Tidsskrivning och byggledning: 70 tkr</p>

Utfallet visar att projektet har genomförts till en lägre kostnad än budgeterat, med ett överskott om cirka 1 730 tkr. Kostnaderna för såväl entreprenad och material som byggläddning har understigit de ursprungliga beräkningarna.

Den lägre kostnaden bedöms bero på ett effektivt genomförande samt att åtgärderna kunnat genomföras utan större oförutsedda händelser. Projektets omfattning och måluppfyllelse har inte påverkats negativt av detta.

Den ekonomiska hanteringen bedöms sammantaget ha varit god, där projektets syfte och mål har uppnåtts inom en kostnadseffektiv ram.

Bilder före





Bilder efter





