

Norra länken - Hamnavfarten, Värtan

Skedesindelning

2005-12-22

Vägverket/ M. Hellgren

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tillstånd											
Detaljplanearbete											
Detaljplan fastställd	2 kv 2007										
Bygglov klart	3 kv 2007										
Avtal											
Avtalsförslag för projektering	2005-12-31										
Beslut i nämnder	2006-01-24/26										
Projekteringsavtal	2006-01-27										
Avtalsförslag för genomförandet	2006-04-01										
Beslut i fullmäktige											
Genomförandeavtal	2006-06-01										
Projektering											
Projektering	start 2006-02-01										
Granskning hos VV och staden	sep-06										
Färdigt FU klart för utskick	nov-06										
Upphandling											
Anbudsräkning											
Utvärdering											
Kontrakt											
Förberedande arbeten											
Utredningar, studier betr. tidiga ledningsomläggningar											
Omläggning och nyförläggning av ledningar	klart 2007-08-01										
Rivning av byggnader	klart 2007-08-01										
Spårarbeten											
Byggande											
Entreprenadarbeten	start 2007-09-01										
Installation och driftsättning Hamnavfarten											