

Handläggare  
Kommunstyrelseförvaltningen  
Johan Smeder  
Exploateringsingenjör  
08-578 299 37  
[johan.smeder@tyreso.se](mailto:johan.smeder@tyreso.se)

Handlingstyp  
Tjänsteskrivelse  
Datum  
2020-11-20

Sida  
1 (2)  
Diarienummer  
KSM2020-1545-315

Mottagare  
Kommunledningsutskottet

## Slutredovisning Nyfors

### Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunledningsutskottet för beslut i kommunstyrelsen

- Slutredovisningen noteras.

Kommunstyrelseförvaltningen

Stefan Höllmark  
Kommundirektör

Sara Kopparberg  
Chef Samhällsbyggnadskontoret

## Sammanfattning

Samhällsbyggnadskontorets projektavdelning har avslutat projektet med genomförandet av detaljplanen för Nyfors, utbyggnation av kommunalt VA samt vägar i området. Vägar och VA-anläggningar är utbyggda enligt detaljplanen som vann laga kraft i augusti 2017. Entreprenaden för kommunens åtaganden i området avslutades i december 2019. Mindre arbeten återstår som kommer att hanteras utanför ramen för detta projekt.

## Beskrivning av ärendet

Slutredovisning av genomförandet av Nyfors har upprättats i och med att godkänd slutbesiktning av anläggningsarbeten har skett.

I augusti 2017 vann detaljplanen laga kraft. Kommunen har med entreprenören Sorex Entreprenad AB utfört anläggningsarbeten inom området. Del av projektets kostnader finansieras genom uttag av gatukostnader och anslutningsavgifter för VA. Godkänd slutbesiktning skedde under vintern 2019, cirka 3,5 månader efter ursprunglig tidplan.

Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.

Bilaga:

Slutrapport Nyfors