

Älvsjö stadsdelsförvaltning
Kansli- och serviceavdelningen
Att: Viktor Morawski
Älvsjö stationsgata 21
Box 48
125 21 ÄLVSJÖ

Svar på skrivelse

Stockholms stad, Trafikkontoret (Tk) har tagit emot Er skrivelse, daterad 2014-05-23.

Projektet nya cykelbanor och trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs med Folkparksvägen färdigställs nu och beräknat avslut är december 2014.

Vi kan konstatera att projektet blivit kraftigt försenat.

Projektet startade år 2012. Snart stod det klart att entreprenör som Tk upphandlat inte uppfyllde den kvalitet och inte följde handlingarna som var efterfrågad i projektet. Tk valde därför att häva kontraktet. Detta tillhör inte vanligheterna i de projekt som Tk jobbar med.


År 2013 upphandlades en ny entreprenör. Efter en tid började entreprenören ifrågasätta handlingarna, Tk delade inte deras åsikt varpå entreprenören valde att häva kontraktet.

Tk gjorde en ny upphandling men fick inte in några anbud och då startade en förhandlad upphandling och Svevia fick då uppdraget att nu bygga klart Folkparksvägen.

Entreprenaden är nu igång igen. Det kommer ske ett semesteruppehåll vecka 27 – 30.

Tk:s bygglédare kommer att tillsammans med entreprenören se över sträckan så att vägen är i ett godtagbart skick inför sommaren.

Med vänlig hälsning



Jan Halén
Projektledare