

	TRAFIKKONTORET	SLUTREDOVISNINGS-PM* <i>(ifylls i tillämpliga delar)</i> Datum (åååå-mm-dd): 2016-11-14
		Bilaga: Projektkalkyl (4 sidor), inkl. utfall
		Datum (åååå-mm-dd):

Projektnamn: Reinvestering, Vasagatan byte av steggedjor C10:2 rulltrappa Adress: Vasagatan / Klarabergsgatan	<i>Infoga här karta eller annan bild som visar platsen. Visa dessutom med bilder hur det såg ut från början och hur det sedan ser ut efter genomförda åtgärder (redovisas i bilagor).</i> 
Projektnummer enligt kontoplan: (ev. etappindeln.) (huvudprojektnr anges först)	
	H8000305
	8002881

Beslut inom trafikkontoret (samordnat för projektet i sin helhet, inkl. samtliga berörda verks.områden)	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsfattare (enl. gällande delegationsregler)	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet Projektram max. kr
			(utredning, projektering el dyl)	Belopp max kr	
Startbeslut					
ev. utredningsbeslut					
Inriktningsbeslut					
ev. rev. inr.beslut					
Genomförandebeslut	2016-02-03	Michael Åhström		872 000:-	872 000:-
ev. rev. gnmf.beslut					
Slutredovisning	Datum	<i>namnteckning</i>	Avvikelse mot inr.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot gnmf.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot ev rev gnmf.beslut (+ = ökad utg.)
	2016-11-14				
	Utfall kr	<i>namnförtydligande</i>	kr	kr	kr
	872 000:-	Michael Åhström		0:-	

ev. beslut på högre beslutsnivå	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsorgan (ange TRN eller KF genom att klicka i den grå rutan och välj rätt alternativ)	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet Projektram max kr
			(utredning, projektering eller dylikt)	Belopp max kr	

--	--	--	--	--	--

* Ska användas för projekt mellan 1-5 mnkr, som inte redovisas till nämnden i särskilt ärende.

Tidplan (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig)

SKEDE	2016				20				20				20				20			
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4
Program																				
Projektering			x																	
Entreprenad			x	x																

Projektansvar

(namn)

(avdelning)

Ansvarig:	Programskede	Roland Kolmodin	Konstbyggnad
Ansvarig:	Projekteringsskede	Roland Kolmodin	Konstbyggnad
Ansvarig:	Entreprenadsskede	Bengt Björnberg	Kone AB

Projektorganisation

(namn)

(namn)

Program, park:	Gatudrift och underhåll:
Program, gata:	Trafikdrift:
Projektering, park:	Konstbyggnad: Roland Kolmodin
Projektering, gata:	Upplåtelse:
Entreprenad: Kone AB	Tillgänglighet:
Belysning:	Stadsdelsförvaltning:
Signal:	
Övriga:	
Projektet är samordnat med:	

Måluppfyllelse

Säkerställa driften av rulltrappan

Kommentarer om övriga erfarenheter

Teknisk lösning:	Byte av stegkedjor
Trafikkonsekvenser inkl. tillgänglighet:	Dålig tillgänglighet under arbetet.
Miljökonsekvenser:	Inga
Riskhantering:	Låg
Ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	
Driftkonsekvenser: (ändrade drift/underhållskostnader, fr.o.m. år)	
Övrigt: (genomförandetid, info mm)	