

Projektuppföljning Kultur- & Fritidsnämnden, bilaga til KFN 2009-06-08, § 51

Ev projektnr	Namn el benämning	Initierad av ¹⁾	Beslutad		Status ³⁾	Ansvarig enhet Handläggare	Tidplan/ Nästa milstolpe	Kommentarer	Ev bilaga nr
			Instans	Datum					
	Entré till Nationalparken				Vilande				
	Ombyggnad Ty Gymnasiums aula, scen och loger	N			Projektering pågår	Tekniska Bernt Eklund		Klart 2009 12	
	Komplettering av belysning cykelstråk Bollmora-Alby	N	<i>K & F</i>	2009-03-30	Utredning	Tekniska		För yttrande från tekniska	
	Elljusspår Trollbäcken	N	<i>K & F</i>	2009-03-30	Utredning			Samarbete med tekniska kontoret.	
	Kanotled – upp-rustning och led-beskrivning	N	<i>K & F</i>	2009-03-30	Utredning			Vissa sträckningar har undersökts	
	Möjlig lokalisering skateboardramper & inlinesbanor	N	<i>K & F</i>	2009-03-30	Utredning			Förslag presenteras i oktober	
	Inventering kultur-beskrivning av Tyresö-torpen	N	<i>K & F</i>	2009-03-30	Utredning	Kulturavdeln Lena Guthe		Beräknas vara klar i slutet av år 2009	
	Dalhallen				Projektering klar	Tekniska Björn Hellqvist		Vi kan vara igång med schakten i slutet på aug-09	
	Mobil idrottsanläggning	F						Samverkan Södertörns-nätverket.	

	Ny simhall		KS		Anbud inkomna			Diskussion pågår mellan finansiärer och anbudsgivarna.	
	Nybodahallen inkl utemiljö Kvarnhjulet							Klart 2012 06	

1) **Nämnd/Förvaltning**

3) Utredning/För beslut i XX/Beslutat i xx yyyyymmdd/Genomförande/Avslutat