

### Projektuppföljning Kultur- & Fritidsnämnden, bilaga till KFN 2010-09-27, § 64

Ev projektnr	Namn eller benämning	Initierad av <sup>1)</sup>	Beslutad		Status	Ansvarig enhet Handläggare	Tidplan/ Nästa milstolpe	Kommentarer	Ev bilaga nr
			Instans	Datum					
	Entré till Nationalparken				Vilande				
	Ombyggnad Ty Gymnasiums aula, scen och loger	<b>N</b>				Tekniska Bernt Eklund		Ombyggnad pågår. Beräknas vara klart omkring årsskiftet.	
	Komplettering av belysning cykelstråk mellan tennisbanan och elljusspår	<b>N</b>	<i>K &amp; F</i>	2009-12-14		Tekniska Mikael Svan		Ej påbörjad.	
	Kanotled – upp- rustning och led- beskrivning	<b>N</b>	<i>K &amp; F</i>	2009-03-30		Tekniska Mikael Svan		Arbetet påbörjat. En ramp vid Tyresö Flaten har anlagts. Bryggorna är upprustade. Rampen på andra sidan ännu inte klar	
	Dalhallen				Projektering klar	Tekniska Björn Hellqvist	Prel klart 31/1 2011	Fortskrider enligt plan	
	Mobil idrottsanläggning	<b>F</b>						Besked från samverkans- Kommunerna avvaktas	
	Ny simhall		KS		Första spadtaget togs 3/9 2010				

	Nybodahallen inkl utemiljö Kvarnhjulet				Utredning pågår	Tekniska	Byggnationen påbörjas jan 2011	Projektbeskrivning upprättad. Nytt avstämningsmöte med föreningslivet 20/9	
	Boulehallen				Utredningsarbete pågår				
	Kultur- och idrottsgala i Tyresö				Se § 28 KFN 2010 05 03	Kerstin Björklund och Lars Andersson		Lägesrapport lämnats på KFN 2010-06-14. Möten sker med olika eventföretag	
	Fårdala Ridanläggning				Utredning pågår				
	Digitalisering av kulturarvet								

1) **Nämnd/Förvaltning**