

	<b>TRAFIKKONTORET</b>	<b>SLUTREDOVISNING-PM*</b> <i>(ifylls i tillämpliga delar)</i> Datum: 2012-12-12

Projektnamn: <b>8001566 Cykelvägvisning, hela staden 2013</b> Adress:	
Projektnummer enligt kontoplan: (ev. etappindelning) (huvudprojektnr anges först)	
H8000280	
8001566	

Beslut inom trafikkontoret <small>(samordnat för projektet i sin helhet, inkl. samtliga berörda verks.områden)</small>	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsfattare <small>(enl. gällande delegationsregler)</small>	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet Projektram max. kr
			<small>(utredning, projektering el dyl)</small>	Belopp max kr	
Startbeslut					
ev. utredningsbeslut					
Inriktningsbeslut					
ev. rev. inr.beslut					
Genomförandebeslut	2013-01-01	Per Anders Hedkvist			3 000 000
ev. rev. gnmf.beslut					
Slutredovisning	Datum	<i>namnteckning</i>	Avvikelse mot inr.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot gnmf.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot ev rev gnmf.beslut (+ = ökad utg.)
	Utfall kr	<i>namnförtydligande</i>	kr	kr	kr
	3 004 673	Per Anders Hedkvist		4 673	

ev. beslut på högre beslutsnivå	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsorgan <small>(ange TRN eller KF genom att klicka i den grå rutan och välj rätt alternativ)</small>	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet Projektram max kr
			<small>(utredning, projektering eller dylikt)</small>	Belopp max kr	

\* Ska användas för projekt mellan 1-5 mnkr, som inte redovisas till nämnden i särskilt ärende.

**Tidplan** (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig)

SKEDE	2011				2012				2013				2014				20			
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4
Program																				
Projektering									X	X	X	X								
Entreprenad																				

**Projektansvar**

(namn)

(avdelning)

Ansvarig: Programskede	Per-Åke Tjärnberg	T trafikplanering
Ansvarig: Projekteringsskede	Per-Åke Tjärnberg	Trafikplanering
Ansvarig: Entreprenadskede	Per-Åke Tjärnberg	Anl. avd.

**Projektorganisation**

(namn)

(namn)

Program, park:	Gatudrift och underhåll:
Program, gata:	Trafikdrift:
Projektering, park:	Konstbyggnad:
Projektering, gata:	Upplåtelse:
Entreprenad:	Tillgänglighet:
Belysning:	Stadsdelsförvaltning:
Signal:	
Övriga:	
Projektet är samordnat med:	

**Måluppfyllelse**

Under 2013 har all stolputsättning i Järva och övriga Västerort skett. Skylttillverkning och montering av skyltar tog vid efter det. I Söderort har samma arbetsordning startats parallellt som slutjustering av Västerorts skyltning pågår.

Leveratör	Leveratör(T)	Belopp
107656	Tyréns AB	4 350,50
113058	SWECO Infrastructure AB	203 326,62
		207 677,12
113058	SWECO Infrastructure AB	11 816,74
10122266	Sweco Transportsystem AB	22 332,00
		34 148,74
107963	Ramböll Sverige AB	187 950,00
		187 950,00
0		82 125,00
		82 125,00
10021475	Arkitektkopia AB	6 844,89
10075189	SVEVIA AB	2 444 642,29
		2 451 487,18
		41 285,47
		41 285,47
		3 004 673,51
		3 004 673,51
		3 004 673,51