
	<b>TRAFIKKONTORET</b>	<b>SLUTREDOVISNING-PM*</b> <i>(ifylls i tillämpliga delar)</i> Datum (2015-12-17):
		Bilaga: Projektkalkyl (4 sidor), inkl. utfall  Datum (åååå-mm-dd):

Projektnamn: Belysning cykeltunnlar Adress: Diverse adresser inom Söderort	Infoga här karta eller annan bild som visar platsen. Visa dessutom med bilder hur det såg ut från början och hur det sedan ser ut efter genomförda åtgärder (redovisas i bilagor).
(ev. etappindelning)	
Projektnummer enligt kontoplan: (huvudprojektnr anges först)	
	H8000281
	8001788

Beslut inom trafikkontoret <small>(samordnat för projektet i sin helhet, inkl. samtliga berörda verks.områden)</small>	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsfattare <small>(enl. gällande delegationsregler)</small>	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet
			<small>(utredning, projektering el dyl)</small>	Belopp max kr	Projektram max. kr
Startbeslut					
ev. utredningsbeslut					
Inriktningsbeslut					
ev. rev. inr.beslut					
Genomförandebeslut	2013-08-20		25 000		500 000
ev. rev. gnmf.beslut					
Slutredovisning	Datum	<i>namnteckning</i>	Avvikelse mot inr.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot gnmf.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot ev rev gnmf.beslut (+ = ökad utg.)
	2015-12-17				
	Utfall kr	<i>namnförtydligande</i> Per-Erik Wikström	kr	0 kr	kr
	500 000				

ev. beslut på högre beslutsnivå	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsorgan <small>(ange TRN eller KF genom att klicka i den grå rutan och välj rätt alternativ)</small>	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet
			<small>(utredning, projektering eller dylikt)</small>	Belopp max kr	Projektram max kr

\* Ska användas för projekt mellan 1-5 mnkr, som inte redovisas till nämnden i särskilt ärende.

**Tidplan** (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig)

SKEDE	2013				20				20				20				20			
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4
Program																				
Projektering		X																		
Entreprenad				X																

**Projektansvar**

(namn)

(avdelning)

Ansvarig:	Programskede		
Ansvarig:	Projekteringskede	Michael Bergman	Anläggning, Gator&Ljus
Ansvarig:	Entreprenadskede	Michael Bergman	Anläggning, Gator&Ljus, Anläggning, Gator&

**Projektorganisation**

(namn)

(namn)

Program, park:		Gatudrift och underhåll:
Program, gata:		Trafikdrift:
Projektering, park:		Konstbyggnad:
Projektering, gata:		Upplåtelse:
Entreprenad:		Tillgänglighet:
Belysning:	Michael Bergman	Stadsdelsförvaltning:
Signal:		
Övriga:		
Projektet är samordnat med:		

**Måluppfyllelse**

Uttjänta armaturer byttes i ett 30 – GC - tunnlar inom Söderort! Trygghet och säkerheten för gångtrafikanter och cyklister har förbättrats. Målet med att få bättre belysning till lägre effekt är också uppfyllt!
---

**Kommentarer om övriga erfarenheter**

Teknisk lösning:	Utbyte av uttjänta armaturer i GC tunnlar
Trafikkonsekvenser inkl. tillgänglighet:	
Miljökonsekvenser:	
Riskhantering:	
Ekonomiskt utfall: varför avvikelser mot kalkylerade utgifter	
Driftkonsekvenser: (ändrade drift/underhållskostnader, fr.o.m. år .....)	Ca besparing totalt 30 000kr
Övrigt: (genomförandetid, info mm)	