
	<b>TRAFIKKONTORET</b>	<b>SLUTREDOVISNING-PM*</b> <i>(ifylls i tillämpliga delar)</i> Datum (2015-12-17)
		Bilaga: Projektkalkyl (4 sidor), inkl. utfall  Datum (åååå-mm-dd):

Projektnamn: Installation av mätare i belysningscentraler Adress: Söderort	Infoga här karta eller annan bild som visar platsen. Visa dessutom med bilder hur det såg ut från början och hur det sedan ser ut efter genomförda åtgärder (redovisas i bilagor).
(ev. etappindelning)	
Projektnummer enligt kontoplan: (huvudprojektnr anges först)	
H8000282	
8002009	
(empty)	
(empty)	
(empty)	
(empty)	

Beslut inom trafikkontoret <small>(samordnat för projektet i sin helhet, inkl. samtliga berörda verks.områden)</small>	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsfattare <small>(enl. gällande delegationsregler)</small>	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet
			<small>(utredning, projektering el dyl)</small>	Belopp max kr	Projektram max. kr
Startbeslut					
ev. utredningsbeslut					
Inriktningsbeslut					
ev. rev. inr.beslut					
Genomförandebeslut	2013-11-29		75 000		1 325 000
ev. rev. gnmf.beslut					
Slutredovisning	Datum	<i>namnteckning</i>	Avvikelse mot inr.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot gnmf.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot ev rev gnmf.beslut (+ = ökad utg.)
	2015-12-17				
	Utfall kr	<i>namnförtydligande</i>	Kr	-60 807 kr	kr
	1 264 193	Per-Erik Wikström			

ev. beslut på högre beslutsnivå	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsorgan <small>(ange TRN eller KF genom att klicka i den grå rutan och välj rätt alternativ)</small>	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet
			<small>(utredning, projektering eller dylikt)</small>	Belopp max kr	Projektram max kr

\* Ska användas för projekt mellan 1-5 mnkr, som inte redovisas till nämnden i särskilt ärende.

**Tidplan** (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig)

SKEDE	2014				20				20				20				20			
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4
Program																				
Projektering		x	x	x																
Entreprenad				x																

**Projektansvar**

(namn)

(avdelning)

Ansvarig:	Programskede		
Ansvarig:	Projekteringsskede	Michael Bergman	Anläggning, Gator&Ljus
Ansvarig:	Entreprenadskede	Michael Bergman	Anläggning, Gator&Ljus

**Projektorganisation**

(namn)

(namn)

Program, park:		Gatudrift och underhåll:
Program, gata:		Trafikdrift:
Projektering, park:		Konstbyggnad:
Projektering, gata:		Upplåtelse:
Entreprenad:		Tillgänglighet:
Belysning:	Michael Bergman	Stadsdelsförvaltning:
Signal:		
Övriga:		
Projektet är samordnat med:		

**Måluppfyllelse**

Projektet innebar att vi förbereder för att kunna mäta el förbrukning på ett korrekt sätt och bygga bort den nuvarande "uppskattning av förbrukning". Att mäta förbrukningen i belysningscentralerna kommer att bli ett krav från nätbolagen.  
Arbetsunderlag för 150 belysningscentraler togs fram och 25 st belysningscentraler och 100 st mätartavlor beställdes.

**Kommentarer om övriga erfarenheter**

Teknisk lösning:	Montage av elmätare för att mäta elförbrukningen i belysningscentralerna. Inköp av nya belysningscentraler
Trafikkonsekvenser inkl. tillgänglighet:	
Miljökonsekvenser:	
Riskhantering:	
Ekonomiskt utfall: varför avvikelser mot kalkylerade utgifter	1 264 193 kr
Driftkonsekvenser: (ändrade drift/underhållskostnader, fr.o.m. år .....)	
Övrigt: (genomförandetid, info mm)	