
	TRAFIKKONTORET	SLUTREDOVISNINGSPM* <i>(ifylls i tillämpliga delar)</i> Datum (2016-03.29): Joakim Nylander
		Bilaga: Projektkalkyl (4 sidor), inkl. utfall Datum (åååå-mm-dd):

Projektnamn: Ny fiberdragning, samt uppkoppling Adress: Markvärme city	<p style="text-align: center;"><i>Infoga här karta eller annan bild som visar platsen. Visa dessutom med bilder hur det såg ut från början och hur det sedan ser ut efter genomförda åtgärder (redovisas i bilagor).</i></p> 
Projektnummer enligt kontoplan: (ev. etappindelning) (huvudprojektnr anges först)	
	Fd H8000462 nytt H8000305
	8001887

Beslut inom trafikkontoret <small>(samordnat för projektet i sin helhet, inkl. samtliga berörda verks.områden)</small>	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsfattare <small>(enl. gällande delegationsregler)</small>	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet
			<small>(utredning, projektering el dyl)</small>	Belopp max kr	Projektram max. kr
Startbeslut					
ev. utredningsbeslut					
Inriktningsbeslut					
ev. rev. inr.beslut					
Genomförandebeslut	2013-10-11	Michael Åhström		450000	450000
ev. rev. gnmf.beslut	2014-01-16	Michael Åhström		200000	650000
Slutredovisning	Datum	<i>namnteckning</i>	Avvikelse mot inr.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot gnmf.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot ev rev gnmf.beslut (+ = ökad utg.)
	2016-03-29				
	Utfall kr	<i>namnförtydligande</i>	kr	kr	kr
	648 687,25	Joakim Nylander			1312,75

ev. beslut på högre beslutsnivå	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsorgan <small>(ange TRN eller KF genom att klicka i den grå rutan och välj rätt alternativ)</small>	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet
			<small>(utredning, projektering eller dylikt)</small>	Belopp max kr	Projektram max kr

* Ska användas för projekt mellan 1-5 mnkr, som inte redovisas till nämnden i särskilt ärende.

Tidplan (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig)

SKEDE	2013				2014				20				20				20			
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4
Program																				
Projektering			*																	
Entreprenad			***	***	***															

Projektansvar

(namn)

(avdelning)

Ansvarig:	Programskede	Joakim Nylander	Anläggning
Ansvarig:	Projekteringsskede	Joakim Nylander	Anläggning
Ansvarig:	Entreprenadskede	Joakim Nylander	Anläggning

Projektorganisation

(namn)

(namn)

Program, park:		Gatudrift och underhåll:
Program, gata:		Trafikdrift:
Projektering, park:		Konstbyggnad:
Projektering, gata:		Upplåtelse:
Entreprenad:	Acobia Flux	Tillgänglighet:
Belysning:		Stadsdelsförvaltning:
Signal:		
Övriga:		
Projektet är samordnat med:	Lars Gunnar Nilsson, Acobia Flux AB Jimmy Källkvist	

Måluppfyllelse

Säkerställt kommunikationen mellan olika anläggningar med fast uppkoppling och larmhantering
--

Kommentarer om övriga erfarenheter

Teknisk lösning:	Fiberuppkoppling med noder till slutanvändarna
Trafikkonsekvenser inkl. tillgänglighet:	Inga
Miljökonsekvenser:	Inga
Riskhantering:	Låg
Ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	Marginell avvikelse
Driftkonsekvenser: (ändrade drift/underhållskostnader, fr.o.m. år 2014)	Lättare larmhantering
Övrigt: (genomförandetid, info mm)	