

Risker

Filmcementet 4 [6140]

Riskkategori*	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde	Planerade åtgärder	Genomförda åtgärder	Ägare	Status
Tidsrisker	Inget bygglov för enbart en hiss		3	5	15	!	Argumentation med SBK	Brandkonsult har godkänt utförande med 10 våningar + entresolplan	Janne Marie Svarthumle Oscarsson	Öppen
Tidsrisker	Start av markarbetena blir försenade pga att projekteringen inte är klar		3	4	12	!	Genomgång av tidplan planeras i samband med avtal.	Tid för leverans av kalkyl har påskyndats.	Janne Marie Svarthumle Oscarsson	Öppen
	Total:					!				