
	TRAFIKKONTORET	SLUTREDOVISNINGSPM <i>(ifylls i tillämpliga delar)</i> Datum: 2017-03-10	Upprättad av: Irena Juric
		Bilaga:	Datum:

Projektnamn: Fontän Örby slott – ny elmatning Adress: Örby slott, Älvsjö	
Projektnummer enligt kontoplan: (ev. etappindelning) (huvudprojektnr anges först)	
H8000032	
8002915	

Beslut inom trafikkontoret (samordnat för projektet i sin helhet, inkl. samtliga berörda verks.områden)	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsfattare (enl. gällande delegationsregler)	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet Projektram max. kr
			(utredning, projektering el dyl)	Belopp max kr	
Startbeslut	2016-09-28	Ingemar Flygare			400 000:-
ev. utredningsbeslut					
Inriktningsbeslut					
ev. rev. inr.beslut					
Genomförandebeslut	2016-09-28	Irena Juric			400 000:-
ev. rev. gnmf.beslut					
Slutredovisning	Datum 2017-03-10	<i>namnteckning</i>	Avvikelse mot inr.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot gnmf.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot ev rev gnmf.beslut (+ = ökad utg.)
	Utfall kr 400 000:-	<i>namnförtydligande</i> Irena Juric	kr	kr	kr

ev. beslut på högre beslutsnivå	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsorgan (ange TRN eller KF genom att klicka i den grå rutan och välj rätt alternativ)	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet Projektram max kr
			Ange orsak (utredning, projektering eller dylikt)	Belopp max kr	

Tidplan (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig)

SKEDE	2015				2016				2017				20				20			
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4
Program							x													
Projektering							x													
Entreprenad								x												

Projektansvar

(namn)

(avdelning)

Ansvarig:	Programskede	Irena Juric	Anläggning
Ansvarig:	Projekteringsskede	Irena Juric	Anläggning
Ansvarig:	Entreprenadskede	Irena Juric	Anläggning

Projektorganisation

(namn)

(namn)

Program, park:	Gatudrift och underhåll:
Program, gata:	Trafikdrift:
Projektering, park:	Driftteknik: Irena Juric
Projektering, gata:	Upplåtelse:
Entreprenad:	Tillgänglighet:
Belysning:	Kommunikation:
Signal/Trafikteknik:	Stadsdelsförvaltning:
Övriga:	
Projektet är samordnat med:	

Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

I parkmark intill väg monteras markskåp inkl. mätarplats samt styrcentral för fontän. I teknikgrop demonteras befintlig elinstallation samt anpassning utförs för att styrcentralen flyttas till markskåp.

Speciella frågor

Projektets särart: teknik, trafik, miljö, risker (inkl tid och ekonomi), info m m

Teknisk lösning:	Konventionell
Trafikkonsekvenser inkl. tillgänglighet:	Inga
Miljökonsekvenser:	Inga
Riskbedömning:	Liten
Driftkonsekvenser:	Positiva
Övrigt:	