

Tyresö kommun  
Stadsbyggnadsförvaltningen  
Johan Smeder  
Exploateringsingenjör  
08-5782 99 37  
johan.smeder@tyreso.se

## TJÄNSTESKRIVELSE

2018-05-03

1 (2)

Diarienummer

2014KSM980

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

## Slutrapport Solberga etapp 7

### Förslag till beslut

Slutredovisningen noteras.

Stadsbyggnadsförvaltningen



Sara Kopparberg  
Chef stadsbyggnadsförvaltningen



Amalia Tjärnstig  
Chef exploateringsenheten

### Sammanfattning

Mark- och exploateringsavdelningen har avslutat projektet med genomförande av detaljplanen ”Solberga, etapp 7”. Vägar och VA-anläggningar är utbyggda enligt detaljplan som antogs i juni 2012. Entreprenaden pågick under 2015-2017.



**Beskrivning av ärendet**

Slutredovisning av genomförandet av Solberga etapp 7 har upprättats i och med att godkänd slutbesiktning av anläggningsarbeten skett.

I januari 2013 vann detaljplanen för området laga kraft och under 2015-2017 har entreprenören Svevia utfört anläggningsarbeten inom området. Del av projektets kostnader finansieras genom uttag av gatukostnader och anslutningsavgifter för VA. Projektet har varit både tid- och resurskrävande för avdelningen och många roller har varit inblandade i genomförandet. Godkänd slutbesiktning skedde ca 10 månader försenat under hösten 2017 och projektet anses avslutat med gott resultat.

Bilaga:

Slutrapport Solberga etapp 7

