

Tyresö kommun  
Stadsbyggnadsförvaltningen  
Åsa Ström  
Exploateringsingenjör  
08-5782 91 99  
asa.strom@tyreso.se

## TJÄNSTESKRIVELSE

2018-06-05

1 (2)

Diarienummer

KSM 2018 837

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

## Slutrapport Ugglevägen etapp 9

### Förslag till beslut

Slutredovisningen noteras.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Sara Kopparberg  
Chef stadsbyggnadsförvaltningen

Amalia Tjärnstig  
Chef exploateringsenheten

### Sammanfattning

Mark- och exploateringsavdelningen har avslutat projektet med genomförande av detaljplanen ”Ugglevägen, etapp 9”. Vägar och VA-anläggningar är utbyggda enligt detaljplanen som vann laga kraft 2014-02-19. Entreprenaden pågick under 2015-2017.



**Beskrivning av ärendet**

Slutredovisning av genomförandet av Ugglevägen, etapp 9 har upprättats i och med att godkänd slutbesiktning av anläggningsarbeten skett.

I februari 2014 vann detaljplanen för området laga kraft och under 2015-2017 har entreprenören Birka utfört anläggningsarbeten inom området. Del av projektets kostnader finansieras genom uttag av gatukostnader och anslutningsavgifter för VA. Godkänd slutbesiktning skedde ca 2 månader försenat under hösten 2017 och projektet anses avslutat med gott resultat.

Bilaga:

Slutrapport Ugglevägen, etapp 9