

Samordningstidplan Tvärbanan Kistagrenen - Aktiviteter DP4 och DP5				2019				2020				2021				2022	
Aktivitet	Tid / Varaktighet		Ansvar	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
<b>Evakuering Swedavia Område</b>																	
Provisorisk Skalkydd Norra område Etapp 1	0		Swedavia		0	2019-04-01											
Provisorisk Skalkydd Norra område Etapp 2	0		Swedavia			0	2019-09-01										
Överlämning område i Norr till OKQ8 och SL	0		Swedavia				0	2019-12-31									
Flytt av spolhuset klart senaste (beroende på ledningsomläggningar och sanering)	0		Swedavia					0	2020-03-01?		Ska vara borta 31 dec 2019 enligt avtal Staden/Swedavia						
Nya hus klar för start av flytt (inkl. brandstation)	0		Swedavia					0	2020-03-27								
Klar med flyttning för start av rivning Brandstationen	0		Swedavia						0	2020-06-30							
Permanent Skalkydd färdigt	0		Swedavia										0	2021-03-31			
<b>Arbeten Brommaflygplats till Bällstavägen (Swedavia område)</b>																	
Rivning och sanering befintliga byggnader Norraområdet Etapp 1 (av Swedavia)	5 mån	apr-19	aug-19	Swedavia		3	2										
Rivning och sanering befintliga byggnader Norraområdet Etapp 2 (av Swedavia)	4 mån	sep-19	dec-19	Swedavia			1	3									
Bygga nya hus inom airside område	15 mån	jan-19	mar-20	Swedavia	3	3	3	3	3								
Flyttning till nya hus	3 mån	apr-20	jun-20	Swedavia						3							
Temporär bullerskärm (arbete inom Swedavia område)	1 mån	jul-20	jul-20	Swedavia						1							
Rivning och sanering befintliga byggnader Södraområdet Etapp 3 (av Swedavia)	9 mån	jul-20	mar-21	Swedavia						3	3	3					
Bygga Permanent bullerskärm (arbete inom Swedavia område)	3 mån	jan-21	mar-21	Swedavia								3					
Ledningsomläggningar (i spårområdet) – FjV, tele, vatten, osv (UE)	10 mån	aug-19	jun-20	SL			1	3	3	3							
Avvattnings bassäng vid anslutning flygplatsen, Teknikhus (TE)	9 mån	apr-21	dec-21	SL									3	3	3		
BEST och GC-vägen längst Swedavia området (TE)	6 mån	apr-21	sep-21	SL									3	3			
<b>Bällstavägen (med Quickbridge)</b>																	
Etapp 0 - Förarbeten ledningsomläggningar (UE)	4-6 mån	jun-19	mar-20	SL - KG13		1	1	2	2	1	1						
Etapp 1 - Tråg och område söderut från Bällstavägen inkl ny GC-bro (TE)	6 mån	mar-20	aug-20	SL - KG40					1	3	2						
Etapp 2 - Quickbridge, schakt och tunnel under Bällstavägen (TE)	12 mån	sep-20	aug-21	SL - KG40						1	3	3	3	2			
Etapp 3 - Rampar södra och norra om Bällstavägen (TE)	6 mån	jun-21	dec-21	SL - KG40								1	3	2			
Etapp 4 - Rivning och schakt befintliga på/avfarter (TE)	4 mån	nov-21	mar-22	SL - KG40											1	3	
BEST arbeten (Bana, El, Signal, Tele) - TE	6 mån	okt-21	mar-22	SL - KG40											3	3	
<b>Solvalla</b>																	
Schakt och markförstärkning lednigar och spårområdet (UE)	10 mån	jun-19	mar-20	SL - KG7		1	3	3	3								
Ledningsomläggningar (Dagvatten, El, Tele) - UE	12 mån	dec-19	jul-20	SL - KG7				3	3	3	3						
Schakt och markförstärkning spårområdet (TE)	15 mån	okt-20	dec-21	SL - KG40							3	3	3	3	3		
Solvalla - BEST (Hållplats, Bana, El, Signal och Tele) (TE)	9 mån	aug-21	mar-22	SL - KG40										3	3	3	
<b>Solvallabro</b>																	
Etablering / Avetablering	3 mån	dec-19	mar-22	SL - KG40				1	2								3
Solvallabro - Brokonstruktion (TE)	24 mån	mar-20	mar-22	SL - KG40					1	3	3	3	3	3	3	3	3
Solvallabro - BEST (Bana, El, Signal, Tele, Teknikhus ) (TE)	9 mån	okt-21	jun-22	SL - KG40											3	3	3
<b>Gångtunnel Annedal</b>																	
Tunnel	18 mån			Stockholms Stad													