



Upprättad av	Markus Nilsson
Datum	2018-09-11
Projektname	Byggnation av offentlig toalett vid parkleken Ådalen (Nordingrågatan)
Huvudprojekt	H8000283
Projektnummer	8003290

Adress	Nordingrågatan
Stadsdel	Hässelby-Vällingby
Kartbild	

Projektets mål och syfte	<p>Syftet med projektet är att tillgodose stadens medborgare och besökare med bekvämlighetsinrättningar. Målet med projektet är att bygga en offentlig toalett av modellen "midi" vid parkleken Ådalen.</p>
---------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tidplan	2018				20				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program			x	x												
Projektering																
Entreprenad																



Budget (tkr)	2018	20	20	20	Summa
Utgifter	990 200				
Inkomster (ev.)					
Total budget					990 200

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare		Markus Nilsson	Markus Nilsson
Medverkande (namn) - Anläggning - Trafikplanering - Tillstånd - Kommunikation - Sdf - Annan förv/bolag - Privat aktör - ?			

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	Bra
Trafikkonsekvenser	Inga
Framkomlighetsstrategin	Inga
Miljökonsekvenser	Bra
Sociala konsekvenser	Bra
Jämställdhetskonsekvenser	Bra
Tillgänglighetskonsekvenser	Inga
Risikkonsekvenser	Inga
Andra konsekvenser	Inga

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Ingemar Flygare	Datum	2018-09-11
Ev ändringsbeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

Slutredovisning

Bilder före	
Bilder efter	

Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	
Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	ÄTA 1 Pga. dåliga markförhållanden så var vi tvungna att montera Foaglas under toaletten för att undvika sättningar. ÄTA 2 Beskärning av träd vid anslutning av VA,

Genomförande beslut	Datum 2018-09-11	<i>Namn</i> Ingemar Flygare	Belopp 990 200	
Ev. rev. Gnmf.beslut	Datum	<i>namn</i>	Belopp	
Slutredovisning (enligt delegationsordning)	Datum 2019-02-04	<i>namnteckning</i>	Avvikelse mot gnmf.beslut (+=ökad utg.)	Avvikelse mot ev. rev gnmf.beslut (+=ökad utg.)
	Utfall kr	<i>namnförtydligande</i>	kr	kr
	1 148 571			