

Tyresö kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Ronald Gustavsson
Partneringchef
08-57829984
Ronald.gustavsson@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2020-10-07

1 (2)

Diarienummer

KSM 2018 837

Kommunledningsutskottet

Slutrapport Brobänken etapp 10

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunledningsutskottet för beslut i kommunstyrelsen

- Slutredovisningen noteras.

Kommunstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Kommundirektör

Sara Kopparberg
Chef Samhällsbyggnadskontoret

Sammanfattning

Projektavdelningen samhällsbyggnadskontoret har avslutat projektet med genomförande av detaljplanen ”Brobänken etapp 10”. Vägar och VA-anläggningar är utbyggda enligt detaljplanen som vann laga kraft 2016-07-21. Entreprenaden pågick under 2017 -2019.



Beskrivning av ärendet

Slutredovisning av genomförandet av Brobänken etapp 10 har upprättats i och med att godkänd slutbesiktning av anläggningsarbeten skett.

I februari 2016 vann detaljplanen för området laga kraft och under 2017-2019 har entreprenören JR Entreprenad utfört anläggningsarbeten inom området. Del av projektets kostnader finansieras genom uttag av gatukostnader och anslutningsavgifter för VA. Godkänd slutbesiktning skedde ca 4 månader försenat under hösten 2019 och projektet anses avslutat med gott resultat.

Bilaga:

Slutrapport Brobänken etapp 10