

Stockholm Vatten och Avfall - beslutade investeringar 10 - 25 mnkr utan styrelsebeslut + revideringar utöver gällande styrelsebeslut inom VD:s mandat

Period 20210101-20210630

Besluts-datum	Projekt-nummer	Projektnamn	Beslut	Beslutat belopp, mnkr	Indikativ projekt-budget vid inriktningsbeslut	Senast fattade beslut, om rev	Styrelsebeslut	Information
2021-01-18	410118	Videvägen	Genomförandebeslut, rev	14,7	-	13,5	-	Revideringen beror huvudsakligen på att det har tagit längre tid än vad som bedömdes vid det senaste genomförandebeslutet för ett år sedan. Den ökade tids-åtgången orsakas av dåliga markförhållanden, hantering av eternitledning och bergförekomst. Det har även resulterat i högre tippkostnader då schakterna behövt göras bredare på grund av markförhållandena.
2021-01-18	410464	Minnets Mariehäll	Genomförandebeslut, rev	12,0	9,0	7,0	-	Metodval ändrades till helschakt då befintliga ledningar vid framschaktning låg för nära varandra och rörspräckning inte var möjligt. Istället för att endast göra schaktgropar för vattenledningen behövde hela sträckan schaktas. På grund av ändrad teknisk lösning i utförandet har projektet blivit dyrare än vad som estimerats vid tidigare beslut.
2021-01-25	410701	Avloppspumpstation Norsborg	Inriktningsbeslut	2,6	19,0	-	-	Inom projektet avses en ny pumpstation byggas för spillvattnet och processvattnet. Projektet avser också att säkra flera barriärer som ska förhindra att bräddning av avloppsvatten ska ske inom intagsområdet på Norsborgs vattenverk.
2021-02-15	410697	Etapp 3 skalskydd vattenverksbyggnader Norsborg	Genomförandebeslut	11,6	10,7	-	-	Projektet är att skapa ett modernt och effektivt heltäckande skalskydd som kan upptäcka och förhindra alternativt fördröja angrepp inom alla process- och produktionsbyggnader på Norsborgs vattenverk.
2021-02-15	410593	Hässelby Torg	Genomförandebeslut, rev	10,5	5,6	5,6	-	Förtydning i projektet p g a att den förankring som behöver göras av de befintliga vattenledningarna för att kunna arbeta säkert med renoveringsarbetet är dyrare än det som beräknades i kalkylen inför genomförandebeslutet, liksom lösningen med provisoriskt vatten till näringsidkare och boende som berörs. Entreprenadtiden har även utökats från den ursprungliga tidplanen. Geotekniken och arbetet med arbetsmiljö har behövt kompletteras, även detta har bidragit till en ökad kostnad.
2021-03-15	410712	Nordmarksvägen	Inriktningsbeslut	3,5	20,0	-	-	För att möjliggöra exploateringen behöver SVOA lägga om befintliga ledningar och anlägga nya dricks-, spill- och dagvattenledningar samt en ny servisledning mot Nordmarksvägen.
2021-03-15	361483	Västerled nya bostäder	Genomförandebeslut, rev	12,0	-	9,5	-	Vid slutregleringen i december 2020 uppdagades att projektet blivit dyrare vilket har berott på att projekttiden förlängts i flera omgångar. Detta i takt med byggherrens krav och tidplaner samt att utförda entreprenader fördröjats av en etappvis avstängning och komplicerad återställning av Västerled.
2021-03-15	361680	Exploatering längs Rinkeby allé	Genomförandebeslut, rev	12,0	-	9,9	-	Projektets omfattning har dock förändrats under projektets gång (sen 2014) vilket medfört förlängd projekttid och ökade utgifter. Den senaste förändringen skedde under 2020 då fastigheten Kvarnvalsen ombildades för att möjliggöra nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende vilket inkluderades i projektet. Förändringen har inneburit förläggning av cirka 90 meter ledning med ökade utgifter som följd.

2021-03-15	410428	Skänegatan 79 - Bondegatan 55	Genomförandebeslut, rev	17,0	4,3	9,5	-	Entreprenaden har blivit dyrare än uppskattat då den tidigare kalkylen endast omfattade etapp 1 av två etapper. En kalkyl för etapp 2 upprättades inte i samband med etapp 1 då genomförandebeslutet fattades. Vidare har störningar och ändrade förutsättningar på grund av problem med att få godkända schakttillstånd och trafikordningsplaner lett till fördringar.
2021-03-15	410554	Sjödalsparken	Genomförandebeslut, rev	72,0	20,0	70,0	70,0	I projektets slutskede noterades det att den tilldelade budgeten inte räcker till. Ökningen är med anledning av: *Utökade kostnader med anledning av förlängd inkopplingspunkt i öster, *Ersättning till Huddinge kommun med anledning av ersättning för träd, *Kostnader för indexreglering med anledning av entreprenörens ramavtal
2021-03-15	410623	Karlsbodakorsningen	Genomförandebeslut, rev	17,5	-	14,0	-	Projektet behöver en utökad budget för att kunna färdigställas. De ökade kostnaderna beror främst på att projektet har dragit ut på tiden samt att vinterväglaget gjort det nödvändigt att utföra dubbla återställningar av projektets arbetsområde. I den tidigare budgeten var det inte inräknat att man skulle behöva återställa arbetsområdet två gånger på grund av vinterstopp (Trafikkontorets krav).
2021-04-15	410294	Malmövägen kv. Tjockan	Inriktningsbeslut, rev	2,0	17,8	1,1	-	Projektet har gått in i detaljprojektering efter detaljplanen vunnit laga kraft. Denna fas var inte inkluderad i tidigare beslut och ett reviderat inriktningsbeslut behöver därför sökas. Förfrågningsunderlag för entreprenad för allmän platsmark ska tas fram och inkludera erforderliga ledningsomläggningar och nyförläggning av serviser till ny fastighet.
2021-04-15	410590	Kräppladiket	Inriktningsbeslut, rev	2,6	21,0	1,5	-	Projekteringen och de geo- och miljötekniska undersökningarna är i dagsläget beräknade att bli dyrare, vilket innebär att den tidigare budgeten inte kommer att räcka. Den främsta anledningen till de ökade kostnaderna är de mycket dåliga markförhållandena i området, vilket har resulterat i att ytterligare geotekniska undersökningar har genomförts, utredningar för möjlig stabilisering av marken behöver genomföras samt komplettering av FU.
2021-05-21	4733	Biblioteksgatan	Inriktningsbeslut	1,0	16,3	-	-	Förnyelse av befintligt VA-system i Biblioteksgatan. Förnyelsen anses som kostnadseffektiv på grund av att systemet lider av ett antal olika åtgärdsbehov. Den viktigaste konsekvensen är att om behoven på systemet inte åtgärdas samordnat med Trafikkontoret kommer det att bli mer kostsamt i framtiden att både underhålla systemet och genomföra en förnyelse.
2021-05-21	410131	Avvattnig Åkeshov	Genomförandebeslut, rev	17,4	11,5	16,0	-	Genomförandet har fördröjats av mer omfattande projektering, orsakat av bristfälligt ritningsunderlag för byggnaderna på Bromma reningsverk.
2021-05-21	410346	Nytt värmesystem Lovö	Genomförandebeslut, rev	20,8	9,1	16,2	-	Projektet startades 2017 med en relativt översiktlig utredning som grund och omfattningen av projektet har förändrats under projektets gång. Det har också startats andra projekt som angränsar till detta, 410551 Kontorsbyggnad samt 410398 Brandskyddsåtgärder, där det uppstått otydligheter kring gränsdragningen mellan de olika projekten vilket påverkat framdrift och omfattning. Efter senaste genomförandebeslut ändrade projektets läge för framdrift till det sämre på grund av covid-19 förseningar. Vidare har nya krav på namngivning av dokumentation enligt nuvarande interna standarder ställts, vilket får stor inverkan på projektet.

