

Samordningstidplan Tvärbanan Kistagrenen- DP10, Kistagången																							
Version 20210615_DF																							
			2020				2021				2022				2023				2024				
Aktivitet	Tid / Varaktig	Ansvar	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
Detaljplaner																							
DP-10 - Kistagången - Antagande och laga kraft kommunfullmäktige		Stockholms Stad							0	2021-Sept antagande													
										0	2021-Q4 laga kraft												
SL Spårkorridor och arbeten Kistagången (Stockholm)																							
Kontrakt KG40		SL (TE)		2020-09	0																		
Projektering / Etablering TE Kistagången	12 mån	SL (TE)																					
Mark, rivning, ledningsomläggningar - Kistagången	26 mån	SL (TE)																					
Ombyggnaden av korsningen Kistagången - Torshamnsgatan (inkl. Provisoriska omläggningar och rivningen bron)	24 mån	SL (TE)																					
Hållplats, Bana, El, Signal och Tele (TE) - Kistagången	21 mån	SL (TE)																					
Teknikhus/LS station Kistamässån (efter rivning tillfälliga E4)	9-12 mån	SL (TE)																					
Provkörning / Idrifttagning (Ursvik till Helenelund)	6 mån	SL (TE)																					
Färdigställande inför Trafikstart Helenelund		SL (TE)																				0	