



Upprättad av	Ramjar Ahmad
Datum	2022-01-01
Projektnamn	SKYLTNING söder mm, rörlig trafik 2021 för Trafikplaneringsavdelningen
Huvudprojekt	H8000025
Projektnummer	8004741

Adress	
Stadsdel	
Kartbild	

Projektets mål och syfte	Löpande uppsättning och nedtagning av skyltning, mm, för rörlig trafik enligt avrop från Trafikplaneringsavdelningen inom södra delarna av Stockholm under 2021.
--------------------------	--



Tidplan	20				20				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program																
Projektering																
Entreprenad																

Budget (tkr)	20	20	20	20	Summa
Utgifter					
Inkomster (ev.)					
<b>Total budget</b>	500 000 kr				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare SVEIA AB	Ramjar Ahmad	Ramjar Ahmad	Ramjar Ahmad
			Thomas Johansson Mikael Engström Andreas Banz - Fredriksson

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	
Trafikkonsekvenser	
Framkomlighetsstrategin	
Miljökonsekvenser	
Sociala konsekvenser	
Jämställdhetskonsekvenser	
Tillgänglighetskonsekvenser	
Risikonsekvenser	
Andra konsekvenser	



<b>Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)</b>			
<b>Namn</b>		<b>Datum</b>	
<b>Ev ändringsbeslut (enligt delegationsordning)</b>			
<b>Namn</b>		<b>Datum</b>	
<b>Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)</b>			



## Slutredovisning

Bilder före





Bilder efter



Montering av vägmärke C25-2 samt tilläggstavla på Fatbursgatan.




Montering av D1-1 med tillhörande tilläggstavla på Björngårdsgatan.

**Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande**

Projektet hade 500 000 kr i genomförandebeslut och i slutet av året hade hela summan samt ca 130 000 kr mer arbetats upp.



Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	Utgifter ( mnkr)	Utfall	Avvikelse
	Personalkostnad		0,135
	Entreprenad		0,495
	Genomförandebeslut		0,5
	<b>Totalt Brutto</b>		<b>0,13</b>
<p>Projektet hade 500 000 kr i genomförandebeslut och i slutet av året hade hela summan samt ca 130 000 kr mer arbetats upp. De sista månaderna har vi fått flera önskemål/synpunkter än det som vi hade räknat med.</p> <p>Beställningar finns i driftportalen där det finns före/efter bilder på de beställningar som utförts under 2021, på bilderna ovan finns det några exempel på beställningar.</p>			

Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	2022-02-15

