

Samordningstidplan Tvärbanan Kistagrenen- DP9, Ärvinge			2022				2023				2024				2025			
Aktivitet	Tid / Varaktigt	Ansvar	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Detaljplaner</b>																		
DP-9 - Ärvinge - Antagande och laga kraft kommunfullmäktige		Stockholms Stad		0	2022-Q2 antagande													
				0	2022-Q2 laga kraft													
<b>SL Spårkorridor och arbeten Ärvinge (Stockholm)</b>																		
Projektering TE	12 mån	SL (TE)																
Etablering, förarbeten TE Ärvinge	2 mån	SL (TE)																
Byggnation Ärvinge	24 mån	SL (TE)																Byggnation Ärvinge
Byggnation Hanstavägen	24 mån	SL (TE)																Byggnation Hanstavägen
Byggnation Jan Stenbecks torg	24 mån	SL (TE)																Byggnation Jan Stenbecks torg
Hpl, TH, Bana, El, Signal och Tele (TE) - Ärvinge och Kista Centrum	18 mån	SL (TE)																Hållplats, Teknikhus, BEST (TE)
Provkörning / Utbildning / Idrifttagning (Ursvik till Helenelund)	6 mån	SL																
Färdigställande inför Trafikstart Helenelund		SL																0