

ID	Aktivitet	Start	Slut	Varaktighet	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
					H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	
1	<b>GENOMFÖRA</b>	<b>må 22-08-15</b>	<b>ti 29-05-22</b>	<b>1767 dagar</b>	←												
2	Genomförandebeslut på Nämndmöte 2022-04-21																
3	Genomförandebeslut på KF 2022 efter sommaren																
4	Denna tidplan förutsätter att detaljplan inte överklagas																
5	Detaljprojektering (Stämpel FU och BH)	må 22-08-15	to 23-03-23	31,8 veckor	[Bar chart showing activity duration]												
6	Upphandling, Tilldelning gatuentreprenad	fr 23-03-24	to 23-08-10	20 veckor	[Bar chart showing activity duration]												
7	Detaljprojekterin Rusthållarv för att kunna lägga Fjärrv.	må 22-08-15	ti 22-11-15	13,4 veckor	[Bar chart showing activity duration]												
8	Upphandling Rusthållarv för att kunna lägga om fjärrvärme	on 22-11-16	ti 23-01-24	10 veckor	[Bar chart showing activity duration]												
9	<b>Etableringsplats arbetsbodar Fjärrvärme på Kv.C och E</b>	<b>on 23-01-25</b>	<b>to 26-06-18</b>	<b>177,4 vecko</b>	[Red bar chart showing activity duration]												
10	Etableringsplats iordningställs	on 23-01-25	on 23-03-15	7,2 veckor	[Blue bar chart showing activity duration]												
11	Grovpl. Rusthållarv i samarbete med Fjärrvärmeoml.	må 23-05-01	fr 24-04-26	52 veckor	[Blue bar chart showing activity duration]												
12	<b>Fjärrvärmeledning omläggning Rusthållarvägen sommarhalvår 2023.</b>	<b>må 23-05-01</b>	<b>må 23-06-12</b>	<b>6,2 veckor</b>	[Orange bar chart showing activity duration]												
13	Grovpl. Bergrådsvägen	fr 23-08-11	må 24-08-12	52,4 veckor	[Blue bar chart showing activity duration]												
14	Grovpl. GC-väg, Ledningar, byggväg mot Skarpnäck	fr 23-08-11	må 24-08-12	52,4 veckor	[Blue bar chart showing activity duration]												
15	Masshantering Kv.J Öster om GC-väg (Skoltomt)	fr 23-12-15	ti 25-10-21	96,6 veckor	[Brown bar chart showing activity duration]												
16	Masshantering, Checkpoint, Arbetsbod på Kv.J Västra om GC-väg (Skoltomt)	fr 23-12-15	fr 27-05-21	179,2 veckor	[Brown bar chart showing activity duration]												
17	<b>Etablerings arbetsbodar på Kv.G (Vid förskola1 som utgår)</b>	<b>to 24-10-17</b>	<b>lö 28-09-30</b>	<b>206,6 vecko</b>	[Red bar chart showing activity duration]												
18	Husproduktion Kv.A	må 24-01-15	on 25-11-26	97,6 veckor	[Purple bar chart showing activity duration]												
19	Grovpl. Nya lokalgator väst och Mittenstråk	må 24-01-15	fr 25-02-07	56 veckor	[Blue bar chart showing activity duration]												
20	Finpl. Rusthållarv. Det som går utan att påverka Husprod.	må 25-10-06	fr 25-12-12	10 veckor	[Green bar chart showing activity duration]												
21	Husproduktion Kv.B, D, F och K	fr 24-11-15	fr 27-11-19	157,2 vecko	[Purple bar chart showing activity duration]												
22	Husproduktion Kv.G (Förskola1 utgår)	fr 24-11-15	to 26-11-19	105 veckor	[Grey bar chart showing activity duration]												
23	Husproduktion Kv. I (Förskola2)	fr 24-11-15	to 26-11-19	105 veckor	[Purple bar chart showing activity duration]												
24	Husproduktion Kv.H (Micasa)	fr 24-11-15	to 26-11-19	105 veckor	[Purple bar chart showing activity duration]												
25	Grovpl. Nya lokalgator öster om Mittenstråk	lö 25-02-08	fr 25-07-25	24,2 veckor	[Blue bar chart showing activity duration]												
26	Husproduktion Kv.C och E	fr 26-06-19	må 28-06-19	104,4 vecko	[Purple bar chart showing activity duration]												
27	Väg till Skolan och Grov/Finplanering av Gångväg till T-ban	lö 25-07-26	må 26-01-26	26,4 veckor	[Green bar chart showing activity duration]												
28	Finpl. Bergrådsv, Lokalgator väst om mittstråket, del Ruhål	fr 26-10-23	to 27-03-11	20 veckor	[Green bar chart showing activity duration]												
29	Husproduktion Kv.J Östra om GC-väg (Skola Klar HT 2028) Etablering Arbetsbodar vid lokalgatan till skola med	on 25-10-22	må 28-05-22	134,8 veckor	[Purple bar chart showing activity duration]												
30	Husproduktion Kv.J Västra om GC-väg (Skola Klar HT 2029)	må 27-05-24	ti 29-05-22	104,4 vecko	[Purple bar chart showing activity duration]												
31	Finpl. Rusthållarv. Nya lokalgator öster om Mittenstråk samt GC-väg söderut genom skoltomt Kv.J.	fr 27-10-01	ti 29-05-22	85,6 veckor	[Green bar chart showing activity duration]												
32	Parken på Skarpnäcksfältet Finpl. Uför när det är lämpligt.	to 26-08-20	lö 28-09-30	110,6 vecko	[Green bar chart showing activity duration]												
33	Slutbesiktning i flera omgångar																
34	<b>AVSLUTA</b>																
35	Slutredovisning																
36	Garanti																
37	Garantibesiktning																

Projekt: Tidplan Skärholmsdalen Datum: ti 22-03-01	Aktivitet	[Blue bar]	Projektsammanfattning	[Grey bar]	Inaktiv milstolpe	[Diamond]	Upplyft manuell sammanfattning	[Cyan bar]	Tidsgräns	[Down arrow]
	Delad	[Dotted bar]	Externa aktiviteter	[Grey bar]	Inaktiv sammanfattning	[Diamond]	Manuell sammanfattning	[Cyan bar]	Status	[Blue bar]
	Milstolpe	[Diamond]	Extern milstolpe	[Diamond]	Manuell aktivitet	[Blue bar]	Endast start	[Cyan bar]	Manuellt förlopp	[Cyan bar]
	Sammanfattning	[Bracket]	Inaktiv aktivitet	[White bar]	Endast varaktighet	[Cyan bar]	Endast slutdatum	[Bracket]		