



Genomförandebeslut

Upprättad av	Per Åke Tjärnberg
Godkänd av	Kristofer Rogers
Datum	2022-10-06
Projektnamn	Bredäng Cykel raka spåret
Projektnummer	
Projektgrupp	Cykel
Anläggningens livslängd	
Stadsdelsnämnd	Älvsjö Hägersten Älvsjö

Adress	Skärholmsstråket vid g/c-bron över E4/E20
Kartbild	

Syfte och avgränsning	<p>Projektet skapar en gen och plan sträckning på det prioriterade cykelstråket ängs E4:an vid trafikplats Bredäng. Idag ansluter cykelstråket till gc-bron över E4:an vilket skapar en onödig omväg och uppförsbacke för de som färdas längs med cykelstråket. Åtgärden som planeras är att anlägga en ny gång och cykelväg under g/c-bron med en bredd på 5,25 meter mellan bronns stöd och avfarten från E4/E20 till Skärholmsvägen.</p> <p>För att möjliggöra detta ska samråd med Ellevio hållas. Stadsdelen ska hållas underrättad G/c-banan ska ansluta till gång- och cykelbanan som planeras i exploateringen i Mälaräng i väster, den östra anslutningen är mot befintligt stråk. g/c-vägens längd kan påverkas av anslutningspunkten till Mälaräng</p>
Projektets åtgärder	<p>Projektet ska anlägga gång och cykelväg under nämnda gc-bro och ansluta till befintlig infrastruktur och kommande infrastruktur som anläggs av projekt Mälaräng. Total sträcka är ca 200 meter varav breddning av befintlig cykelbana ca 100 meter.</p>



Konsekvenser	<p>Projektet skapar planskildhet på det prioriterade cykelstråket genom att det nya anläggs under bron för det korsande stråket mellan Mälärhöjden och Fruängen. Exploateringsprojektet Mäläräng kommer troligen att generera fler cyklister på sträckan och den nya dragningen ökar trafiksäkerheten betydligt.</p> <p>Det finns inga negativa konsekvenser för något intresse. Andra konsekvensområden påverkas enbart positivt, t ex ökad trafiksäkerhet, bättre framkomlighet. Dessutom förbättras tillgänglighet, trygghet, gestaltning och jämställdhet.</p>
---------------------	--

Tidplan	2022											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning										X	X	
Projektering												X
Entreprenad												


Tidplan	2023											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering	X	X										
Entreprenad			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Budget (tkr)	2022	2023
Inkomster (ev.)		
Utgifter	50	1950
Total Budget	2000	

Roll	Namn
Projektledare	Per Åke Tjärnberg
Områdesansvarig	Malin Berger
Projektör	Kristoffer Lindroos
Ansvar under byggskede	Per Eklöf
Byggledare	Gustav Fogelberg



Risk	Åtgärd
Ellevios elledningar	Tidig kontakt, samordning med andra projekt

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	11/10-2022
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	2		

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

