

Nämnd och projekt	Enhet (Explo)		Beslut			Prognos			Prognos avvikelse netto mnkr	Upparbetat netto tom 20251231 mnkr	%	Ekonomi	Tid	Innehåll	Kommentar om avvikelse	Nämndens plan för åtgärd vid avvikelse
			Total utgift mnkr	Total inkomst mnkr	Totalt investeringsnetto enligt beslut	Beräknad total-utgift mnkr	Beräknad total-inkomst mnkr	Beräknad total netto								
	H8001580	Norra Djurgårdsstaden		-	313 000		49 196	602 544	- 289 544	282 186	-93%				Befintligt genomförandebeslut för projektet är från år 2013. Delar av detaljplanen för projektet Ångsbotten upphävdes år 2015. Ny planläggning påbörjades år 2016 men planarbetet avstannades pga negativt planeringsbesked från Länsstyrelsen år 2018. Ny planläggning av området påbörjades i slutet av år 2023, i det nya planområdet ingår även fastigheten Ångsbotten 8. Projektets totala utgiftsprognos är högre än utgiftskalkylen till genomförandebeslutet. Kommande års utgifter för färdigställandet av allmän plats är grovt uppskattad och länns inte medtaget i nuvarande genomförandebeslut eftersom planområdet utköpts och förutsättningarna förändrats sedan år 2013. I prognos har även kommande utgift för markförvärv av Ångsbotten 8 tillkommit. Projektets genomförandebeslut kommer att behövas revideras, senast i samband med detaljplanens antagande och överenskomst om exploatering vilket är ett par år bort i tid.	Under kvartal 2 kommer en lägesredovisning att presenteras för nämnden inför fortsatt arbete.
H8001580 - Ångsbotten (H)			313 000			651 740										
H8800596 - Hjorthagen Gasklocka 3 o 4 (H)	H8800596	Norra Djurgårdsstaden	312 300	1 400	310 900	312 906	1 426	311 480	- 580	126 376	0%				Projektet följer beslut, tidsplan och innehåll.	
H8002157 - Årstastråket Etapp 2 (H)	H8002157	Enskede-Årsta-Vantör	307 400	7 600	299 800	316 861	32 178	284 683	15 117	255 915	5%				Projektet följer beslut, tidsplan och innehåll.	