

Ingrid Fors  
Region Ytterstad  
Park- och gatubyrån  
Telefon: 08 508 275 09

**Komplettering till tjänsteutlåtande. GFN 20 februari 2001.  
Genomförandebeslut Rinkeby Torgs upprustning**

**Tidsplan för Rinkeby Torgs upprustning**

Anbudstidens utgång 5 mars. Vecka 10  
Anbudsöppning, utvärdering, dokumentation vecka 10 och 11.  
Kontraktsskrivning vecka 12  
Syn och byggstart vecka 13, 14 (månadsskiftet mars – april.)

**Entreprenadarbeten är indelade i två huvuddelar:**

Huvuddel I, är det inre torget där markvärmeanläggning skall genomföras på ca 2000 kvm. Huvuddel II är angränsande ytor mot Rinkebyplan, Skårbygränd, norra och södra Stadsparken.

**Huvuddel I:**

skall färdigställas med markvärme, markanläggningar och belysning till veckan innan midsommar. Vecka 25.

**Huvuddel II:**

Skall färdigställas innan årsskiftet 2001- 2002.

**Sammanfattning**

Entreprenadarbeten i sin helhet vad gäller projektet Rinkeby Torgs upprustning, med angränsande park- och gatumark skall vara slutfört och föremål för slutbesiktning under innevarande år.

S

sid 2(2)