



7/2011

UTVECKLING OCH MONTERING AV UTEGYM VID MÄLARHÖJDSBADET

Bakgrund:

Skärholmens stadsdelsförvaltning genom dess nämnd har till idrottsförvaltningen framfört önskemål om att staden skall placera ett utegym i anslutning till Mälarhöjdsbadet. Idrottsförvaltningen ser placeringen som mycket lämplig då den ligger i direkt anslutning både till badet men även till det mycket välbesökta motions- och vandringsspåren. Då området är ett naturområde är det nyutvecklade utomhusgymmet i trä en förutsättning för att på platsen smälta in i naturen. Detta gym finns i dag redan på Hellasgården och Björkhagen i Nackareservatet samt Ågesta friluftsområde, Grimsta naturreservat och Nytorps Gärde. Överrenskommelsen är att idrottsförvaltningen ansvarar för investering och montering. I samband med invigning överlämnas anläggningen till stadsdelen som därefter ansvarar för löpande underhåll.

Plats:

Mälarhöjdsbadet,
Adress:

Kontaktlista:

Thomas Wiklund Thomas.wiklund@stockholm.se	Idrottsförvaltningen 076-1228200	Beställare/ Projektledare
Rune Ney rune.ney@stockholm.se	Skärholmens SDF 076-1224060	Markägare
Per-Ola Mällström Per-ola.mallstrom@stockholm.se	Skärholmens SDF 076-8251772	Parkmarkansv
Rune Karlsson Kp.snickeri@telia.com	KP-Snickeri 070-4926157	Leverantör/ Kordinator
Arne Selander Bvp.ab@swipnet.se	BVP 070-6667600	Markarbeten



Jalle ?
info@solhemsel.se

Solhems EL AB
070-8158806

El-entreprenör

Tidplan: Inledande träff på plats med inblandade aktörer
24/5 kl.14.00 Mälarhöjdsbadet.

Preliminär plan

V22	Förberedande markarbeten Skärholmen SDF
V23-25	Markarbeten BVP
V24-25	Elarbeten Solhems EL
V26-28	Montering KP-Snickeri

Gränsdragningslista

Markarbeten:

Mällström Rensning av sly och fällning av träd.
Skärh SDF

BVP Markarbeten, justering av dränering, borrning hål förberedande
montering av utrustning, Terassering, grusning, efter samråd med
KP-Snickeri. Montering 4-5 belysningsstolpar, schakt och rör
förberedande för eldragning, placering efter samråd med Solhems EL

Elinstallation

Solhems EL Dragning av elkabel samt montering av belysningsarmatur (vit).
Belysning inkopplas på befintlig elförsörjning och timerstyrning

Montering

KP-Snickeri Montering av utrustning samt avslutande täckning med flis.

Färdigställande

Under vecka 28

Invigning

Fastställs av Borgarrådet Kevius (prel. Augusti)