

Projektuppföljning Kultur- & Fritidsnämnden, bilaga till KFN 2010-08-30, § 55

Ev projektnr	Namn eller benämning	Initierad av ¹⁾	Beslutad		Status	Ansvarig enhet Handläggare	Tidplan/ Nästa milstolpe	Kommentarer	Ev bilaga nr
			Instans	Datum					
	Entré till Nationalparken				Vilande				
	Ombyggnad Ty Gymnasiums aula, scen och loger	N				Tekniska Bernt Eklund		Ombyggnad pågår. Beräknas vara klart omkring årsskiftet.	
	Komplettering av belysning cykelstråk Bollmora-Alby	N	<i>K & F</i>	2009-12-14		Tekniska Mikael Svan		Ej påbörjad.	
	Elljusspår Trollbäcken	N	<i>K & F</i>	2009-03-30	Pågår	Tekniska Mikael Svan	Invigning 9 sept 2010	Budgeten beräknas överskridas på grund av fördyrade kostnader för belysningen.	
	Kanotled – upp- rustning och led- beskrivning	N	<i>K & F</i>	2009-03-30		Mikael Svan Tekniska		Arbetet påbörjat. En ramp vid Tyresö Flaten har anlagts. Bryggorna är upprustade. Rampen på andra sidan ännu inte klar	
	Skateboardpark	N	<i>K & F</i>	2009-03-30		Britt-Marie Lundberg Björk och Mikael Svan	Invigning 4 sept 2010	Klart	

	Inventering kultur- beskrivning av Tyresö- torpen	N	<i>K & F</i>	2009- 03-30		Kulturavdeln Lena Guthe	Redovisas på nämndsam- manträdet 30/8	Klart.	
	Dalhallen				Projektering klar	Tekniska Björn Hellqvist	Klart vid årsskiftet 2010/2011	Fortskrider enligt plan	
	Mobil idrottsanläggning	F						Besked från samverkans- Kommunerna avvaktas	
	Ny simhall		KS		Bygglov beviljat			Första spadtaget 3/9 2010.	
	Nybodahallen inkl utemiljö Kvarnhjulet				Utredning pågår	Tekniska	Byggnationen påbörjas jan 2011	Projektbeskrivning upprättad. Nytt avstämningsmöte med föreningslivet 20/9.	
	Boulehallen								
	Kultur- och idrottsgala i Tyresö				Se § 28 KFN 2010 05 03	Lars Andersson och Ewa Eriksson		Lägesrapport lämnats på KFN 2010-06-14	

1) **Nämnd/Förvaltning**