

Projektuppföljning Kultur- & Fritidsnämnden, bilaga till KFN 2012-02-13, § 11

Fv projekt nr	Namn eller benämning	Inträd av 1)	Beslutad		Status	Ansvarig enhet	Tidplan/ Nästa milstolpe	Kommentarer	Fv bilaga nr
			Instans	Datum					
	Entré till Nationalparken				Vilande				
	Komplettering av belysning cykelstråk mellan tennisbanan och elljusspår	N	KFN	2009-12-14	Vattenfall har kontaktats	Tekniska Mikael Svan		Ej påbörjad. Avsatt 286 000 kronor	
	Ny simhall	N	KS		Första spadtaget togs 3/9 2010		Hösten 2012		
	Nybodahallen inkl utemiljö Kvarnhjulet Boulehallen					Tekniska	Arbetet pågår	Pågående. (Klar höstterminen -12) Privat investering på gång.	
	Stigförbättring runt Prästängsparkeringen samt belysningsstolpar vid Prästängen		KS	2011-05-03			Bygglövsansökan inlämnad		
	Stigförbättring runt Prästängsparkeringen samt belysningsstolpar vid Prästängen		KFN	2010-12-06	Vattenfall har kontaktats	Mikael Svan	Påbörjas i dec. 2011	Investeringsbeslut enligt § 69. Avsatt 335 000 kronor	
	Kultur- & Idrottsgalan	N	KFN	2011-08-29		Lena Riddervold		Genomförs den 9 mars 2012	

			N	KFN			Pågående	Jennie Eskilsson	2011-12-05	Översyn pågår.			
				KFN			Finansiering utreds						
				KFN									
				KFN				Iréne Hededal	2012-06-06				
				KFN									

1) Nämnd/Förvaltning