

Handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Raymond Moubé T.
Byggprojektledare
08-578 295 99
raymond.moube@tyreso.se

Handlingstyp
Tjänsteskrivelse
Datum
2021-11-22

Sida
1 (2)
Diarienummer
2021/KS 0356

Mottagare
Kommunledningsutskottet

Slutrapport Töresjövägen GC

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunledningsutskottet för beslut i kommunstyrelsen

- Slutrapporten noteras.

Kommunstyrelseförvaltningen

Elin Waltersson
T.f. Kommundirektör

Charlotta Klinth
T.f. Chef Samhällsbyggnadskontoret

Sammanfattning

Bygg-projektledningsenheten/före detta trafikgruppen har avslutat projektet med genomförandet av Töresjövägen gång- och cykelbana (Töresjövägen GC). Längs med gatan finns nu en delad gång- och cykelbana på södra sidan och en gångbana på norra sidan av gatan. Körbanan har även försetts med ny asfalt. Byggnationen avslutades under maj 2021 med godkänd slutbesiktning. Invigning ägde rum i juni 2021.

Beskrivning av ärendet

Målet med Töresjövägen GC var att skapa en cykelbana för att tydligt länka Njupkärrsvägen och grannkommunen Älta via Lindblomsvägen. Hela Töresjövägen fick ett nytt lyft och gaturummet blev mer jämställt för de olika

trafikanterna. Bygget genomfördes från augusti 2020 till maj 2021 med godkänt slutbesiktning.

Längs med gatan finns nu en delad gång- och cykelbana på södra sidan och en gångbana på norra sidan av gatan. Körbanan har även försetts med ny asfalt.

Projektet finansierades med budget från cykelplanen. De kostnader som slutredovisats för Projektering och byggproduktion uppgick till cirka 14,6 miljoner, varav ca 0,9 för projektering och ca 13,7 för byggproduktion. vilket var inom planerad budget.

Intäkterna från statlig medfinansiering uppgick till 1,4 miljoner.