

Slutredovisning

Välj ovan om ditt PM gäller ett Genomförandebeslut eller en Slutredovisning. Ta bort det beslut som inte är aktuellt.

Upprättad av	Michael Bergman
Datum	20211205
Projektnamn	Reinvestering, belysning Söderort Nordost 2021, utökad budget
Huvudprojekt	H8000610
Projektnummer	8005157

Adress	Diverse olika adresser inom Söderort
Stadsdel	Hagsätra och Gröndal
Kartbild	Hagsätra  Gröndal 

Projektets mål och syfte	Att utföra mindre reinvesterings arbeten på belysningsanläggningen på diverse olika adresser inom Söderort. I Hagsätra utfördes ett kabelbyte och i Gröndal förstärkning av belysning på 2 st övergångsställen
---------------------------------	--



--	--

Fyll i projektets tidplan med X

Tidplan	2021				20				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program																
Projektering																
Entreprenad			x	x												

Fyll i projektets budget per år i tkr

Budget (tkr)	20	20	20	20	Summa
Utgifter	936 447				936 447
Inkomster (ev.)					
Total budget	1 000 000 kr				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare	Michael Bergman	Michael Bergman	Michael Bergman
Medverkande (namn) - Infrastruktur - Trafikplanering - Tillstånd - Kommunikation - SDF - Annan förv./bolag - Privat aktör - ?	Michael Bergman	Michael Bergman	Michael Bergman

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	Om inte belysningsanläggningen upprustas så kommer det att leda till en sämre anläggning med fler driftstörningar och konsekvenser för allmänheten.
Trafikkonsekvenser	
Framkomlighetsstrategin	
Miljökonsekvenser	



Sociala konsekvenser	
Jämställdhetskonskvenser	
Tillgänglighetskonskvenser	
Risikkonskvenser	
Andra konsekvenser	

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

Slutredovisning

Bilder före	
Bilder efter	



--	--

Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	
Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	

Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	