



Mats Mattsson  
Avdelning Projekt  
08-50826978  
mats.mattsson@fsk.stockholm.se

Till  
Fastighetsnämnden 2009-02-03

## Rivning av byggnader på fastigheterna Noling 3:2 och Snäckstavik 3:94 Botkyrka kommun. Slutrapport.

### Förslag till beslut

1. Fastighetsnämnden godkänner föreliggande slutrapport för rivningen av byggnader på fastigheterna Noling 3:2 och Snäckstavik 3:94 i Botkyrka kommun.

Torbjörn Johansson

Ingrid Gyllfors

### Sammanfattning

I detta ärende avlämnar kontoret en slutredovisning för rivningen av byggnaderna inom Noling 3:2 och Snäckstavik 3:94 i Botkyrka kommun som fastighetsnämnden beslutade om 2008-04-17.

Projektet har slutförts inom beslutade mål.

### Utlåtande

#### Bakgrund

De två byggnaderna var i dåligt skick och hade stått oanvända under en längre tid samtidigt som det fanns rasrisk för utomstående, en upprustning var därför inte ekonomiskt försvarbar.

#### Mål och syfte

Rivning av byggnaden var nödvändig på grund av det dåliga skicket och risk för ytterligare vandalisering.



**Genomförande**

Rivningen har utförts genom avrop, löpande räkning och ramavtal.

**Tidsplan**

Rivningen har utförts under hösten 2008.

**Ekonomi**

Rivningen har utförts inom projektens beslutade budget till en gemensam kostnad på 240.000 kronor.

**Slut**