

Nybyggnads sammanställning			Produktion														Projektering/planarb														
Dat 090122, A.Leveau																															
Projekt	Stadsdel	Antal lgh	2008														2009														Kommentar
			J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
Rackarbergen	Södermalm	126																										Inflyttat och klart, hyresgästanpassning av lokal är genomförd och idrifttagen, entreprenör Skanska.			
Fikonet	Södermalm	103																										Inflyttnig av bostäder är klar. Hyresgästanpassning av lokaler pågår två lokaler återstår, entreprenör Skanska.			
Kippinge, punkthus	Hjulsta	76																										Husen är sålda till Einar Mattsson.			
Grönskär	Kärrtorp	32																										Inflyttat och klart, Skanskas typhus "Moderna hus"			
Ätten 1	Östberga	41																										Inflyttat och klart, entreprenör Peab.			
Kontorsskylten 8, lamellhus	Vällingby	40																										Volymbyggnation utförd av Lindbäcks bygg, uthyrning pågår inflyttning mars-april-09.			
Medevi Brunn, Sabbatsberg	Vasastan	150																										Stomkomplettering och utväändig puts pågår. entreprenör Skanska.			
Gåshällan	Kärrtorp	51																										Ursprungligen NCC´s "Platta paket" Montage av stomme klar slutet av januari. Inflyttning december -09.			
Reservoaren	Liljeholmen	78																										Samarbetsprojekt med Besqab.Inflyttning i december-08 och februari-09.			
Agö	Kärrtorp	50																										Inflyttning februari och april-09. Entreprenör Peab.			
Triplexen/Yrvädret/Seminariet	Hammarbyhöjd	67																										NCC, stomkomplettering pågår i hus 2 och 3 inflyttning sker i maj, hus 1 är inflyttat.			
Ekerö/Nättarö	Farsta	196																										Peab, stomkomplettering pågår.Inflyttning Ekerö sker i april, Nättarö sker inflyttning i september och december.			
Sofielundsvägen	Enskededalen	169																										Skanska, stomkomlettering pågår. Inflyttning genomförd i 5 trapphus av totalt 10st. Sista inflyttning sker i juli.			
Skohornet och Sylklacken	Solberga	97																										Veidekke, stomkomplettering är pågår, första trapphuset inflyttat, sista inflyttning sker i juli.			
Ministrarna	Kärrtorp	98																										Einar Mattsson, stomkomplettering pågår, Näringsministern flyttas in i mars. I Miljöministern sker inflyttningen i december.			
Smedsbacken	Gärdet	41																										Stomkomplettering pågår inlyttnig sker i juli. Entreprenör PEAB.			
Kontorsskylten, punkthus	Vällingby	131																										Montage av betongstomme och bärande betongfasadelement pågår.			
Mätkedjan	Fagersjö	78																										Produktion påbörjad, entreprenör Peab.			
Blå Jungfrun	Hökarängen	97																										Avtal är tecknat med Skanska och är SB´s första passivhusprojekt. Stommontaget påbörjas i mars-april.			
Toftinge	Tensta	31																										Produktion av förberedande arbeten påbörjad, anbudsförfrågan på byggentreprenaden kommer att skickas ut i jan.			
Kofoten	Södermalm	11																										Ombyggnad av lokaler till lägenheter			
Summa 2008																															
Mattisborgen	Mariehäll	123																										Passivhus planeras i 30 lägenheter av totalt 123 st.			
Lövstavägen	Hässelby	63																										Försenat på grund av överklagande till regeringen, beräknad start sommaren 2009			
Dalbon	Blackeberg	72																										Planeras att utformas som ett lågenergiprojekt			
Henriksdal	Henriksdal	49																										Projekteringen pågår, förfrågan under sommaren-09. Byggstart slutet 2009			
Vämlinge	Tensta	54																										Fortsättning på Toftinge			
Summa 2009																															
Summa 2010																															
Summa 2011																															