

Projektuppföljning Kultur- & Fritidsnämnden, bilaga till KFN 2011-02-12, § 16

Ev projektnr	Namn eller benämning	Initierad av ¹⁾	Beslutad		Status	Ansvarig enhet Handläggare	Tidplan/ Nästa milstolpe	Kommentarer	Ev bilaga nr
			Instans	Datum					
	Entré till Nationalparken				Vilande				
	Ombyggnad Ty Gymnasiums aula, scen och loger	N				Tekniska Bernt Eklund		Ombyggnad pågår. Beräknas vara klart april 2011.	
	Komplettering av belysning cykelstråk mellan tennisbanan och elljusspår	N	KFN	2009-12-14		Tekniska Mikael Svan		Ej påbörjad.	
	Kanotled – upp-rustning och led-beskrivning	N	KFN	2009-03-30		Tekniska Mikael Svan		Arbetet påbörjat. En ramp vid Tyresö Flaten har anlagts. Bryggorna är upprustade. Rampen på andra sidan ännu inte klar	
	Dalhallen				Projektering klar	Tekniska Björn Hellqvist	Mitten av mars	Invigning 19 mars.	
	Mobil idrottsanläggning	F						Besked från samverkans-Kommunerna avvaktas	
	Ny simhall		KS		Första spadtaget togs 3/9 2010				

	Nybodahallen inkl utemiljö Kvarnhjulet				Utredning pågår	Tekniska	Byggnationen påbörjas i slutet av februari 2011	Projektbeskrivning upprättad. Första mötet om utemiljön 19/1	
	Boulehallen				Utredningsarbete pågår				
	Kultur- och idrottsgala i Tyresö				Se § 28 KFN 2010 05 03	Lena Riddervold		Galan äger rum 25 mars 2011.	
	Fårdala Ridanläggning Ny ridhall och samlingslokaler		KFN	2010-12-06				Investeringsbeslut enligt § 69	
	Fårdala Ridanläggning Transporthage		KFN	2010-12-06				Investeringsbeslut enligt § 69	
	Stigförbättring runt Prästängsparkeringen samt belysningsstolpar vid Prästängen		KFN	2010-12-06				Investeringsbeslut enligt § 69	

1) **Nämnd/Förvaltning**